

Бр./Нр. 01-51/1
05.03.2025

Врз основа на член 22 и 23, а во врска со член 30, точка 1, алинеја 6 од Законот за рамномерен регионален развој на РС Македонија („Службен весник на РСМ“, бр. 24/2021, 174/21 и 241/24), и врз основа на членот 2, точка 1, алинеја 9 од Деловникот за работа на Советот за развој на Југозападниот плански регион, Советот за развој, на својата четиринаесетта седница, одржана на 05.03.2025 година, ја донесе следнава

Нë базë тë нени 22 dhe 23, dhe në lidhje me nenin 30, paragrafi 1, alineja 6 nga Ligji për zhvillim të barabartë rajonal të Republikës së Maqedonisë së Veriut (“Gazeta Zyrtare e RMV” nr.24/2021, 174/21 dhe 241/24), dhe në bazë të neni 2, paragrafi 1, alineja 9 nga Rregullorja për punë e Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, Këshilli për zhvillim, në mbledhjen e katërmëdhjetë, e mbajtur në datë 05.03.2025, e solli këtë:

ОДЛУКА

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на Југозападниот плански регион за 2024 година со интегриран Финансиски извештај за 2024 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на Југозападниот плански регион за 2024 година со интегриран Финансиски извештај за 2024 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното усвојување.

V E N D I M

Neni 1

Miratohet Raporti vjetor për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor për vitin 2024 me Raport financiar të integruar për vitin 2024.

Neni 2


Pjesë përbërëse e këtij Vendimi është Raporti vjetor për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor për vitin 2024 me Raport financiar të integruar për vitin 2024.

Neni 3

Ky Vendim hynë në fuqi prej ditës që është miratuar.

СОВЕТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОЗАПАДЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН
Претседател
м-р Жарко Ристески

KËSHILLI PËR ZHVILLIM
TË RAJONIT PLANOR JUGPERËNDIMOR
President,
m-r Zharko Risteski



Струга, 05.03.2025 Strugë, 05.03.2025



**RAPORT VJETOR
PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT
PËR ZHVILLIM TË
RAJONIT PLANOR JUGPERËNDIMOR
PËR VITIN 2024**

Në bazë të nenin 22 paragrafi 2, neni 30 paragrafi 1 alineja 6, neni 32 dhe neni 65 nga Ligji për zhvillim të barabartë rajonal (Gazeta zyrtare e RMV, nr.24/21 dhe 174/21), Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor përgatiti, ndërsa Këshilli për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor e miratoi këtë:

RAPORT VJETOR
PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT PËR ZHVILLIM TË RAJONIT PLANOR
JUGPERËNDIMOR 2021-2026
PËR VITIN 2024

Raporti vjetor për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor e përfshin periudhën janar-dhjetor të vitit 2024.

REZIME

Programi për zhvillim i rajonit planor Jugperëndimor është dokument bazik afatmesëm, i cili bazën juridike e ka në Ligjin për zhvillim të barabartë rajonal (nenet 13,14,15), është përgatitur me qëllim që të zvogëlohen dallimet mes rajoneve planore, si edhe në vet rajonin, dhe të sigurohet zhvillim i qëndrueshëm përmes shfrytëzimit të gjithë potencialeve në dispozicion.

Operacionalizimi i Programit në nivel vjetor bëhet përmes Planit aksionar, ku realizimi i tij është bazë për realizimin e qëllimeve dhe prioritetëve të përcaktuara në Programin për zhvillim të rajonit planor, gjegjësisht në aspektin ekonomik, infrastrukturor, zhvillimi rural, turizmi dhe kultura, si edhe arsimi edhe çështjet sociale dhe aspektet e tjera të zhvillimit në RPJP.

Në Planin Aksionar për vitin 2024 janë planifikuar 53 aktivitete projektsh të cilat duhej të realizohen nga ana Qendrës për zhvillim, komunat dhe ndërmarrjet publike komunale në kuadër të rajonit planor Jugperëndimor. Nga këto janë realizuar 50 aktivitete projektsh gjatë vitit 2024, gjegjësisht përqindja e realizimit është 94,33%. Duke u referuar qëllimeve strategjike, për Qëllimin strategjik 1 janë parapar 23 aktivitete dhe nga ato janë realizuar 21 aktivitete, në përqindje është realizuar 91,3%. Për Qëllimin strategjik 2 ishin parapar 10 aktivitete dhe nga ato janë realizuar 9 aktivitete ose në përqindje ka realizim 90%. Për Qëllimin strategjik 3, ishin parapar 20 aktivitete nga të cilat janë realizuar 20 aktivitete ose në përqindje ka realizim në 100%

Qendra realizoj tre projekte rajonale përmes Programës dy vjeçare për zhvillim të barabart rajonal 2023/2024 për të cilat marrëveshtjet me Byron për zhvillim të barabart u nënshkruan në fund të muajt nëntor të vitit 2023. Të gjitha aktivitetet janë realizuar prej fillimit të vitit 2024. Në kuadër të projektit “Vendosja e paneleve solara në objektet publike”, partnerë ishin 11 objekte publike, janë mbaruar të gjitha aktivitetet e projektit dhe objektet iu dorzuan komunave partnere. Në Komunën e Strugës u vendosen panele diellore në 5 objekte edhe atë IPKF “8të Marsi” me kapacitet prej 40kW, SHFK “Vëllezrit Milladinovci” me kapacitet prej 30kW, SHMK “Niko Nestor” me kapacitet prej 30kW, SHFP “Jonçe Krezheski” me kapacitet prej 40kW dhe SHFP “Ekrem Jakupi” me kapacitet prej 40kW. Në Komunën e Makedonski Brodit janë vendosur panele diellore në tre objekte edhe atë në IPKF “7 Shtatori” me kapacitet prej 40kW, ndërtesa administraitve e komunës me kapacitet prej 40kW dhe SHFK “Kliment Ohritski” me kapacitet prej 30kW. Në Komunën e Dibrës, janë vendosur panele në 2 objekte dhe atë në

Ndërtesën administrative me kapacitet prej 40kW dhe salla sportive “Dibra” me kapacitet prej 40kW. Në Komunën e Pllasnicës u vendos një sistem në objektin për stacionin pastrues me kapacitet prej 1kW.

Në kuadër të projektit “Rekonstruimi i infrastrukturës rrugore me qëllim të përmirësimit të ofertës turistike”, aktivitetet u realizuan në katër komuna edhe atë në Vevçan, Dibër, Qendër Zhup dhe Pllasnicë. Në Komunën e Vevçanit është rekonstruktuar rruga “Trafo-Bubanoj-Smolejca” me gjatësi prej 420m. Në Komunën Qendër Zhup u rekonstruktua rrugë me gjatësi prej 1270 në vendbanimin Papradnik i vogël. Në Komunën e Dibrës u rekonstruktua rruga “206” në vendbanimin Venec me gjatësi prej 180m. Në Komunën e Pllasnicës u rekonstruktuan rrugë në Preglovo dhe Lisiçan me gjatësi prej 557m.

Në kuadër të projektit të tretë “Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP”, janë realizuar aktivitete në 4 komuna partnere të projektit. Në Komunën e Kërçovës janë kryer aktivitete për rikonstruksionin e ndërtesës administrative, duke përfshirë dritare dhe dyer të reja, fasadë të re, izolim të tavaneve dhe dysHEMEVE, instalim të ri elektrik dhe instalimin e sistemit të ujit. Në Komunën e Vevçanit janë realizuar ndërhyrje në kopshtin e fëmijëve “Planinski cvet”, me rikonstruksionin e një pjese të dyerve dhe dritareve të brendshme, izolim të tavaneve dhe hyrjeve, si dhe vendosjen e një sistemi të ri për ngrohje dhe ftohje. Në Komunën e Debërcës, në kuadër të projektit, janë zbatuar aktivitete për rikonstruksionin e ndërtesës komunale, duke përfshirë fasadë të re termike, dyer dhe dritare të brendshme të reja, izolim të tavaneve dhe dysHEMEVE, si dhe instalimin e një sistemi të ri për alarm kundër zjarrit dhe rrjetin e internetit. Në Komunën e Ohrit kanë filluar aktivitetet për rikonstruksionin e ambienteve sanitare në kopshtin e fëmijëve “Jasna Risteska”, konkretisht në objektet Lihnida dhe Rosica. Për shkak të mangësive në projekt, punimet janë shtyrë deri në përpunimin e projekteve bazë dhe pritet të fillojnë në fillim të vitit 2025.

Qendra i përfundoj aktivitetet e projektit për rikonstruksionin e shkollës fillore “Said Najdeni” në Dibër dhe vendosjen e paneleve solare me kapacitet 20 kW në sallën sportive Jançica në Kërçovë, të cilat ishin të bartura nga projekti për “Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP”, i financuar nga Programi për ZHBR 2022-2023. Gjithashtu, në kuadër të projektit “Fuqizimi i kapaciteteve të NP Publike përmes furnizimit me pajisje”, i financuar nga Komuna e Ohrit, për nevojat e NP Komunalec-Ohër është siguruar një krah hidraulik teleskopik për traktor, i pajisur me mulçer dhe si shtojcë një sharrë për krasitje.

Për fat të keq, në fillim të vitit 2024 është marrë një njoftim zyrtar nga Byroja për Zhvillim Rajonal se fondet nga Programi për ZHBR për vitet 2024-2025 janë të destinuara për shlyerjen e detyrimeve të papaguara nga vitet 2023 dhe 2024 dhe se nuk do të ketë thirrje për aplikime gjatë vitit 2024.

Për Skemën e Granteve për projekte investuese me komponentë digjitale, Qendra për Zhvillim aplikoi me tre projekte, të cilat u vlerësuan si më cilësoret nga Komisioni për vlerësim. Nga këto tre projekte, njëri u përfundua në vitin 2023, ndërsa për dy të tjerët aktivitetet u zhvilluan edhe gjatë vitit 2024. Për projektin e parë, që ka të bëjë me rikonstruksionin e ISHP Kardiologjia – Ohër, furnizimin me pajisje dhe digjitalizimin, u nënshkrua marrëveshja për realizim në 15.12.2022. Zbatimi i këtij projekti filloi në fillim të vitit 2023 dhe aktivitetet vazhduan edhe në vitin 2024. Për projektin e dytë, “Rikonstruksioni i ISHP Nefrologjia – Strugë dhe krijimi i kushteve për turizëm shëndetësor në RPJP”, marrëveshja u nënshkrua më 01.03.2023, ndërsa zbatimi i aktiviteteve filloi në vitin 2023 dhe u realizua edhe në vitin 2024. Të gjitha aktivitetet e projektit në Nefrologjinë e Strugës u përfunduan në fund të vitit 2024.

Tek donatori UNDP, Qendra për zhvillimit të RPJP aplikoi me një projekt për hartimin e dokumentacionit teknik për infrastrukturën rrugore. Marrëveshja me UNDP u nënshkrua në fund të vitit 2023 dhe të gjitha aktivitetet filluan në fillim të vitit 2024. Partnerë në projekt janë 5 komuna: Ohri, Kërçova, Vevçani, Dibra dhe Pllasnica. Në Komunën e Pllasnicës është përgatitur dokumentacioni teknik për kanalizimin fekal në vendbanimin Lisiçan. Në Dibër është hartuar dokumentacioni teknik për gjashtë rrugë në lagjen Venec 2. Në Vevçan është përgatitur dokumentacioni teknik për rrugën lokale shërbyese C5, në Komunën e Kërçovës është hartuar dokumentacioni teknik për rrugën ndihmëse në vendbanimin Vraneshticë, ndërsa në Komunën e Ohrit është përgatitur dokumentacioni teknik për një pjesë të rrugës shtetërore A3 Ohër-Kosel.

Me Ministrinë për vetëqeverisjes lokale, në kuadër të projektit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv – faza II, u nënshkrua një Marrëveshje për mbështetje financiare të Qendrës për Zhvillim të RPJP. Aktivitetet filluan në fund të vitit 2024 dhe deri në këtë periudhë janë miratuar dhe publikuar Strategjia e Komunikimit, më 23.12.2024 është mbajtur ngjarja “Dita e Rajonit” në Strugë, në 14.11.2024 është organizuar një trajnim për Qendrën dhe Këshillin për Mbrojtje Sociale, si dhe është bërë promovimi i aktiviteteve të Qendrës në rrjetet sociale.

Komunat kanë më shumë aktivitete për ndërtimin dhe rekonstruimin e infrastrukursë rrugore dhe infrastrukturës komunale. Gjithashtu, një pjesë e madhe e komunave realizuan aktivitete projektuese për përgatitjen e dokumentacionit teknik për infrastrukturë rrugore. Një pjesë e ndërramrjeve komunale u siguruan me mehanizacion komunal dhe kontejnerë dhe shporta për mbeturina.

Raporti vjetor për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor përbëhet nga pjesa narrative dhe tabelare.

I. PJESA NARRATIVE E RAPORTIT VJETOR

1. Lista e projekteve dhe aktiviteteve të realizuara

Kjo pjesë përmban listën e projekteve dhe aktiviteteve të realizuara në kuadër të çdo mase në veçanti, në pajtueshmëri me qëllimet strategjike dhe prioritetet e përcaktuara në Programin për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor.

Pra, për çdo projekt dhe aktivitet të realizuar janë shënuar: titulli i plotë, periodha e saktë e realizimit, shuma e mjeteve të realizuara dhe shfrytëzuesi.

Qëllimi strategjik 1 – Avancimi i ekonomisë dhe paritetit gjinor përmes shfrytëzimit të përparësive krahasimore të burimeve njerëzore dhe materiale, përmirësimi i infrastrukturës, aktivitete investuese në NVM me teknologji, njohuri dhe inovacione të reja, qasje deri te financat dhe qëndrueshmëri në ambientin jetësor, bujqësi dhe zhvillimit rural

Prioriteti 1.1 – Rritja e konkurrencës së ekonomisë rajonale

Masa 1.1.1 - Nxitja e shpirtit sipërmarrës tek të rinjtë e posaçërisht tek vajzat përmes trajnimeve dhe mbështetjes TIK dhe start-up bizneseve të reja

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 1.1.2 - Krijimi i një rrjeti informativ për zhvillim të inovacioneve në rajon

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 1.1.3 - Nxitja e unioneve dhe formimi i klasterave

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 1.1.4 - Nxitja e mundësive për shfrytëzimin e burimeve financiare të brendshme dhe të jashtme për NVM

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 1.1.5 - Brendimi i produkteve dhe shërbimeve që janë të njohura për rajonin

- nuk ka aktivitete të realizuara

Prioriteti 1.2 Fuqizimi dhe modernizimi i sektorit të NVM-ve

Masa 1.2.1 - Nxitja e iniciativave për ndryshime strukturore tek sektori i NVM në rajon

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 1.2.2 - Nxitja e specializimit të mençur për zhvillimin ekonomik të rajonit

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 1.2.3 - Ruajtja e zejeve tradicionale dhe zhvillimi i bizneseve në zona rurale

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 1.2.4 Nxitja e shkëmbimit të eksperiencave dhe njohurive ndërmjet subjekteve brenda vendit dhe jashtë

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 1.2.5. - Nxitja e sipërmarrjes tek gratë

- nuk ka aktivitete të realizuara

Prioriteti 1.3 Rritja e investimeve në rajon

Masa 1.3.1 Mapimi i potencialeve investuese në rajon

- nuk ka aktivitet të realizuara

Masa 1.3.2 Nxitja e takimeve tek bashkësia e biznesit me investitorët potencial

- nuk ka aktivitet të realizuara

Masa 1.3.3 Organizimi i manifestimeve për promovimin e biznes sektorin

- nuk ka aktivitet të realizuara

Prioriteti 1.4 Përmirësimi i hapësirës përmes zhvillimit të infrastrukturës

Masa 1.4.1 - Ndërtimi dhe rekonstruktimi i rrjetit rrugor në rajon

- Ndërtimi i rrugës lokale „Trafo-Bubanoj-Smolejca“ faza 2 në Vevçan / Programi për ZHBR – zhvillimi i rajonit planor 2023/2024 / janar – qershor 2024 / 3.338.672 MKD / qytetarët dhe vizitorët e Komunës së Vevçanit
- Rikonstruksioni i rrugës „206“ në lagjen Venec 2 – Komuna e Dibrës / Programi për ZHBR – zhvillimi i rajonit planor- 2023/2024 / janar – gusht 2024 / 1.524.107 MKD / qytetarët e Komunës së Dibrës

- Rikonstruksioni i rrugëve dhe degëve në vendbanimin Lisiçan – Komuna e Pllasnicës / Programi për ZHBR – zhvillimi i rajonit planor- 2023/2024 / janar – gusht 2024 / 4.533.105 MKD / qytetarët dhe vizitorët e Komunës së Pllasnicës
- Rikonstruksioni dhe rehabilitimi i rrugës lokale deri në fshatin Mal Papradnik, rrugët dhe degët e tyre - Komuna Qendra Zhupa / Programi për ZHBR – zhvillimi i rajonit planor - 2023/2024 / janar – gusht 2024 / 9.177.930 MKD / qytetarët e Komunës Qendra Zhupa
- Rikonstruksioni i rrugës lokale fsh. Strelcë Mahmudovci-Biçinci (faza e parë) – Komuna e Kërçovës / Programi për rajone me nevoja të veçanta zhvillimore 2023/2024 / janar – qershor 2024 / 9.015.783 MKD / qytetarët dhe vizitorët e Komunës së Kërçovës
- Rikonstruksioni dhe rregullimi i rrugës në fshatin Zilesti – Komuna e Debërcës / Programi për rajone me nevoja të veçanta zhvillimore 2023/2024 / janar – qershor 2024 / 3.998.672 MKD / qytetarët e Komunës së Debërcës
- Rikonstruksioni i rrugës „Ali Zengo“ („Eqerem Zengo“) në Komunën e Dibrës / Programi për zhvillim të zonave Urbane 2023/2024 / janar – qershor 2024 / 9.805.366 MKD / qytetarët dhe vizitorët e Komunës së Dibrës
- Rikonstruksioni i rrugës lokale Çellopek deri në fshatin Rebetinë – Komuna e Kërçovës / Programi për decentralizim / janar – qershor 2024 / 16.684.256 MKD / qytetarët dhe vizitorët e Komunës së Kërçovës
- Rikonstruksioni i rrugës „Ibrahim Kolari“ në Komunën e Dibrës / Programi për decentralizim / janar – në vazhdim / 5.041.060 MKD / qytetarët dhe vizitorët e Komunës së Dibrës
- Rikonstruksioni i rrugës „Kiril dhe Metodija“ në Komunën e Makedonski Brodit / Programi për decentralizim / janar – qershor / 14.553.648 MKD / qytetarët dhe vizitorët e Komunës së Makedonski Brod
- Rikonstruksioni i rrugëve dhe degëve në vendbanimin Pllasnicë - Komuna e Pllasnicës / Programi për zhvillim të Fshatrave 2023/2024 / janar – qershor 2024 / 2.652.876 MKD / qytetarët dhe vizitorët e Komunës së Pllasnicës
- Ndërtimi i parkingut pranë rrugës lokale për në fshatin Kosovrast i epërm – Komuna e Dibrës / Programi për rajone me nevoja të veçanta zhvillimore 2023/2024 / 8.376.159 MKD / qytetarët dhe vizitorët e Komunës së Dibrës

Masa 1.4.2 - Nxitja dhe zhvillimi i infrastrukturës TIK në rajon

- nuk ka aktivitet të realizuara

Masa 1.4.3 - Ndërtimi dhe modernizimi i infrastrukturës komunale në rajon

- Përmirësimi i infrastrukturës për shërbimet ujore në Komunën e Vevçanit / Programi për ZHBR 2023-2024 – zhvillimi i fshatrave / janar-qershor 2024 / 3.544.533 MKD / qytetarët dhe vizitorët e Komunës së Vevçanit
- Ndërtimi i një kanali prej betoni të armuar në rr. Boris Kidriç – Komuna e Kërçovës / Programi për ZHBR 2023/2024 – zhvillimi i zonave urbane / janar-qershor 2024 / 9.563.732 MKD / qytetarët dhe vizitorët e Komunës së Kërçovës

- Ndërtimi i një stacioni pastrimi në vendbanimet Pregllovë dhe Lisiçan – Komuna e Pllasnicës / Programi për decentralizim / janar-qershor 2024 / 8.000.000 MKD / qytetarët dhe vizitorët e Komunës së Pllasnicës

Masa 1.4.4 - Përgatitja e dokumentacionit teknik për infrastrukturë

- Përgatitja e dokumentacionit teknik për rrugën lokale servise për vendbanimin Vraneshtic – Komuna e Kërçovës / Fondi për dokumentacion teknik, UNDP, Qeveria Suedeze, BZHR / janar-dhjetor 2024 / 1.090.000 MKD / qytetarët e Komunës së Kërçovës
- Përgatitja e dokumentacionit teknik – projekti bazë për kanalizimin fekal në vendbanimin Lisiçan – Komuna e Pllasnicës / Fondi për dokumentacion teknik, UNDP, Qeveria Suedeze, BZHR / janar-dhjetor 2024 / 580.000 MKD / qytetarët e Komunës së Pllasnicës
- Përgatitja e dokumentacionit teknik për rikonstruksionin e një pjese të rrugës A3 Ohër-Leskoec-Kosel – Komuna e Ohrit / Fondi për dokumentacion teknik, UNDP, Qeveria Suedeze, BZHR / janar 2024 – në proces / 1.740.000 MKD / qytetarët e Komunës së Ohrit
- Përgatitja e dokumentacionit teknik për rehabilitimin e 6 rrugëve në lagjen Venec 2 – Komuna e Dibrës / Fondi për dokumentacion teknik, UNDP, Qeveria Suedeze, BZHR / janar-dhjetor 2024 / 300.000 MKD / qytetarët e Komunës së Dibrës
- Përgatitja e dokumentacionit teknik për rikonstruksionin e rrugës lokale servise C5 – Komuna e Vevçanit / Fondi për dokumentacion teknik, UNDP, Qeveria Suedeze, BZHR / janar-dhjetor 2024 / 195.000 MKD / qytetarët e Komunës së Vevçanit

Prioriteti 1.5 Bujqësia dhe zhvillimi rural

Masa 1.5.1- Krijimi i një sektori modern dhe produktiv bujqësor në rajon

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 1.5.2 - Tejkalmi i problemeve aktuale në sektorin bujqësor, me qëllim për ta modernizuar

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 1.5.3- Nxitje dhe zhvillim i ushqimit organik

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 1.5.4 - Promovim të produkteve të njohura bujqësore dhe blegtorale nga rajoni dhe brendimi i tyre

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 1.5.5 Masa për tejkalimin e pasojave që vijnë nga ndryshimet klimaterike në sektorin e bujqësisë

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 1.5.6 Masa stimulese për rritjen e plantacioneve bujqësore autokone dhe kultivimi i llojeve të bimëve autokone

- nuk ka aktivitete të realizuara

Qëllimi strategjik 2 - Arsim konkurrues sipas nevojave të bashkësive lokale, bashkësisë së biznesit dhe tregut të punës, avancimi i barazisë gjinore dhe përmirësimi i qasjes deri te arsimimi dhe shërbimet sociale të qytetarëve, në drejtim të zvogëlimit të largimit të rinjve dhe de popullimit, me punësim produktiv dhe mbrojtje sociale të fëmijëve, personave të pamundshëm dhe të varur në aspekt social dhe kategorive të rrezikuara.

Prioriteti 2.1. Përmirësimi i kualitetit të arsimit dhe përshtatja e nevojave në pajtim me kërkesat e tregut të punës

Masa 2.1.1 - Inicimi i programeve arsimore sipas nevojave të sektorit të biznesit, gjegjësisht tregut të punës

- Rikonstrukcioni i fushës së hapur sportive në Zajas – Komuna e Kërçovës / Programi për ZHBR 2023/2024 – zhvillimi i fshatrave / janar-qershor 2024 / 7.069.967 MKD / qytetarët dhe vizitorët e Komunës së Kërçovës
- Rikonstrukcioni dhe adaptimi i hapësirës për ndërtesën e re shkollore të SHFK „Koço Racin“ në vendbanimin Lakocerej – Komuna e Ohrit / Programi për decentralizim / janar-dhjetor 2024 / 69.978.951 MKD / qytetarët e Komunës së Ohrit
- Rikonstrukcioni i sallës sportive në SHFK „Vanço Nikoleski“ në vendbanimin Leskoec – Komuna e Ohrit / Programi për decentralizim / janar-dhjetor 2024 / 29.850.893 MKD / qytetarët e Komunës së Ohrit

Masa 2.1.2 - Vendosja e pajisjeve laboratorike dhe kabineteve përkatëse bashkëkohore tek shkollat e mesme

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 2.1.3 - Nxitja e inovacionit në arsimin e mesëm

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 2.1.4 Rritja e kapacitetit të stafit mësimdhënës në shkollat e mesme dhe përfshirja në programet arsimore të BE-së

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 2.1.5. Krijimi i orientacionit të karrierës në shkollat e mesme duke eliminuar stereotipet gjinor

- nuk ka aktivitete të realizuara

Prioriteti 2.2 Nxitja e bashkëpunimit mes arsimit dhe biznes sektorit

Masa 2.2.1 - Inkurajimi i orëve arsimore praktike të detyrueshme në shkollat e mesme

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 2.2.2 - Vizita në panaiet e teknikës dhe teknologjisë të destinuara për shkollat e mesme profesionale

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 2.2.3 - Krijimi i bazave të profileve të nevojshëm nga arsimit i mesëm në APRMV dhe ndërmjetësimi i tyre në procesin e ofertës dhe kërkesës

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 2.2.4 - Rikualifikim, mësim gjatë gjithë jetës në përputhje me nevojat e sektorit të biznesit

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 2.2.5 - Programi i mentorimit dhe praktikës sidomos për vajzat në STEM (inxhinieri, teknologji, industri) dhe për djemtë në arsim, mbrojtje sociale dhe përkujdes social.
- nuk ka aktivitete të realizuara

Prioriteti 2.3 Parandalimi i largimit të profesionistëve të rinj nga rajoni

Masa 2.3.1 - Krijimi i mundësive të punësimit për të rinjtë e arsimuar përmes masave stimuluese shtetërore që do të zbatohen nga komunat
-nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 2.3.2- Krijimi i masave stimuluese për punësimin e të rinjve në zonat rurale
-nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 2.3.3 - Masat stimuluese për punësimin dhe zgjidhjen e kushteve sociale për personat e kthyer
-nuk ka aktivitete të realizuara

Prioriteti 2.4 Mundësi të barabarta për të gjithë në tregun e punës

Masa 2.4.1- Masa stimuluese për punësimin e femrave
- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 2.4.2 - Krijimi i kushteve për qasje deri tek vendet e punës për kategoritë e rrezikuara sociale
- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 2.4.3 - Përfshirje sociale si sfidë për integrimet në BE
- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 2.4.4 - Përkrahja e parimit të solidaritetit për kategoritë më të rrezikuara në shoqëri
- nuk ka aktivitete të realizuara

Prioriteti 2.5 Qasje e barabartë tek shërbimet për të gjithë qytetarët në rajonit

Masa 2.5.1 Rritja e cilësisë së shërbimeve sociale dhe qasje për të gjitha kategoritë e qytetarëve

- Organizimi i trajnimeve për rritjen e kapacitetit të Qendrës për zhvillim dhe Këshillit për zhvillim social të RPJP / PR ZHBRQI MVL dhe SDC /janar – dhjetor 2024/ 35.784 DEN / të punësuarit në Qendrën për zhvillim dhe antarët e Këshillit për zhvillim social

- Përmirësimi i kushteve për turizëm shëndetësor me rikonstruktimin e ISHP Kardiologjisë-Ohër, furnizimi i pajisjeve dhe digjitalizimi / Shema e granteve – Projekti “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv” – faza 2 / janar-dhjetor 2023 / 21.798.232 DEN / Pacientë nga i gjithë shteti dhe shtetet fqinje

- Rikonstruktimi i ISHP Nefrologjisë – Strugë dhe krijimi i kushteve për turizëm shëndetësor në RPJP / Shema e granteve – Projekti “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv”- faza 2 / janar – dhjetor / 22.953.684 DEN / Pacientë nga i gjithë shteti dhe shtetet fqinje

- Pajisja e qendrës moderne për terapi fizikale në spitalin Shën Erazmo / Shema e granteve – Projekti “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv”- faza 2 / prill – dhjetor 2023 / 2.473.304 DEN / Pacientë nga i gjithë shteti dhe shtetet fqinje

Masa 2.5.2 Përmirësimi i kujdesit shëndetësor primarë në zonat rurale të rajonit

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 2.5.3 Përfshirja sociale e të moshuarve dhe personave të pamundshëm

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 2.5.4 Përfshirja sociale për kategoritë e qytetarëve të izoluar nga shoqëria duke hapur qendra të për kujdesit ditor

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 2.5.5 Krijimi i kushteve për pranimin e fëmijëve në kopshte dhe çerdhe

- Rikonstrukcion në IPKF „Planinski Cvet“ në Vevčan – Komuna e Vevčanit / Projekti për Përmirësimin efikasitetit energjetik në RPJP/ Programi ZHBR 2023/2024 – zhvillimi i rajoneve planore / janar-tetor 2024 / 3.495.441 MKD / banorët e Komunës së Vevčanit
- Rikonstrukcion në IPKF „Jasna Risteska“, objektet Rosica dhe Lihnida në Ohër (sanitaret, ujësjellës dhe kanalizimi) / Projekti për përmirësimin e efikasitetit energjetik në RPJP / Programi për ZHBR 2023/2024 – zhvillimi i rajoneve planore / janar – në proces / 7.400.055 MKD / banorët e Komunës së Ohrit

Masa 2.5.6 Rritja e numrit të akomodimit të nxënësve dhe studentëve në objektet e organizuara – konvikte

- nuk ka aktivitete të realizuara

Qëllimi strategjik 3 - Turizmi, trashëgimia kulturore dhe natyrore, ambienti jetësor i mbrojtur dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë të avancuara janë faktorë për zhvillim të qëndrueshëm të veçantë në RPJP.

Prioriteti 3.1 Përmirësimi i qasjes dhe rregullimi i lokaliteteve turistike

Masa 3.1.1 Përgatitja e dokumentacionit urbanistik për rregullimin e lokaliteteve turistike në rajon

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 3.1.2 Mapimi i rariteteve natyrore dhe kulturore në rajon

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 3.1.3 Infrastruktura rrugore në vendet turistike të përshtatura për personat me nevoja të veçanta

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 3.1.4 Sigurimi i informacionit, sinjalizimit dhe vizualizimit të atraksioneve turistike

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 3.1.5 Rivitalizimi i lokaliteteve të rëndësishme të trashëgimisë natyrore dhe kulturore

- nuk ka aktivitete të realizuara

Prioriteti 3.2 Tejkalmi i karakterit sezonal të turizmit në rajon

Masa 3.2.1 Krijimi i paketave turistike rajonale

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 3.2.2 Rishpërndarja e vizitorëve nga qendrat e njohura turistike në pjesën tjetër të rajonit

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 3.2.3 Tërheqja e investimeve të brendshme dhe të huaja për zhvillimin e kapaciteteve akomoduese në brendësi të rajonit

- Nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 3.2.4 Zhvillimi dhe promovimi i manifestimeve lokale që do të jenë atraktive për vizitorët vendas dhe të huaj gjatë gjithë vitit

- Nuk ka aktivitete të realizuara

Prioriteti 3.3 Nxitja dhe zhvillimi i formave alternative të aktiviteteve dhe shërbimeve turistike

Masa 3.3.1 Zhvillimi i turizmit malor në rajon

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 3.3.2 Avancimi i turizmit speleologjik në rajon

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 3.3.3 Zhvillimi dhe avancimi i mundësive për aktivitete dimërore në rajon

- Ndërtimi i një rruge për mbikëqyrjen e zonës së gjuetisë dhe zjarreve pyjore të mundshme / Programi për ZHBR – zona me nevoja specifike zhvillimore 2023/2024 / janar-qershor 2024 / 2.360.000 MKD / qytetarët dhe shoqatat e gjuetarëve

Masa 3.3.4 Zhvillimi dhe avancimi i agro-turizmit në rajon

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 3.3.5 Zhvillimi i bizneseve lokale si mbështetës i aktiviteteve turistike në brendësi të rajonit

- nuk ka aktivitete të realizuara

Prioriteti 3.4 Përmirësimi i menaxhimit me destinacionet turistike

Masa 3.4.1 Krijimi i planeve nga NJVL për menaxhim me destinacionet

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 3.4.2 Trajnimi i kuadrit për menaxhim me destinacionet turistike

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 3.4.3 Tërheqja e fondeve për rregullimin e destinacioneve turistike lokale

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 3.4.4 Strategji marketingu për promovimin e destinacioneve turistike lokale

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 3.4.5 Krijimi i ofertave lokale për të vizituar destinacionet turistike
-nuk ka aktivitete të realizuara

Prioriteti 3.5 Mbrojtja e ambientit jetësor

Masa 3.5.1 Krijimi i sistemit rajonal integruar për menaxhimin me mbeturinat

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 3.5.2 Masa për zgjidhjen e problemit me qentë endacak në rajon

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 3.5.3 Mbrojtja e biodiversitetit në rajon

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 3.5.4 Masa për mbrojtjen e ajrit nga ndotja

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 3.5.5 Masa për mbrojtjen ujërave nga ndotja

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 3.5.6 Masa për mbrojtjen e tokës nga ndotja

- Blerja e një automjeti multifunksional-traktor për nevojat e NP Komunale – Komuna e Qendrës Zhupë / Programi për ZHBR – zona me nevoja specifike zhvillimore 2023/2024 / 2.997.750 MKD / Qytetarët e Komunës së Qendrës Zhupë
- Blerja e pajisjeve për NP Komunale të Komunës së Qendrës Zhupë për grumbullimin e mbeturinave / Programi për ZHBR – zhvillimi i fshatrave 2023/2024 / 1.180.000 MKD / Qytetarët e Komunës së Qendrës Zhupë
- Fuqizimi i kapaciteteve komunale për menaxhimin e mbeturinave në Komunën e Vevçanit / Programi për ZHBR – zhvillimi i fshatrave 2023/2024 / 5.189.640 MKD / Qytetarët e Komunës së Vevçanit
- Blerja e një automjeti të specializuar për grumbullimin dhe depozitimin e mbeturinave për NP Higjiena Komunale në Komunën e Makedonski Brodit / Programi për ZHBR – zhvillimi i zonave urbane / 1.850.000 MKD / Qytetarët e Komunës së Makedonski Brodit

Masa 3.5.7 Marrja e masave për tejkalimin e problemeve që vijnë nga ndryshimet klimaterike

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 3.5.8 Masa për menaxhimin e rreziqeve që vijnë nga fatkeqësitë elementare

- nuk ka aktivitete të realizuara

Prioriteti 3.6 Përmirësimi i efikasitetit energjetik dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë

Masa 3.6.1 Masa stimuluese për shfrytëzimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë

- Furnizim dhe instalim i sistemit fotovoltaik në 1 objekt në Kërçovë – Komuna e Kërçovës / Projekti: Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë / Programi për ZHBR 2022/2023 – zhvillimi i rajoneve planore / Janar-Qershor 2024 / 1.011.177 MKD / Banorët e Komunës së Kërçovës

- Furnizim dhe instalim i sistemeve fotovoltaike në 5 objekte në Strugë – Komuna e Strugës / Projekti: Vendorsja e paneleve fotovoltaike në objekte publike / Programi për ZHBR 2023/2024 – zhvillimi i rajoneve planore / Janar-Tetor 2024 / 6.041.600 MKD / banorët e Komunës së Strugës
- Furnizim dhe instalim i sistemeve fotovoltaike në 3 objekte në Makedonski Brod – Komuna e Makedonski Brodit / Projekti: Vendorsja e paneleve fotovoltaike në objekte publike / Programi për ZHBR 2023/2024 – zhvillimi i rajoneve planore / janar-gusht 2024 / 3.609.620 MKD / banorët e Komunës së Makedonski Brodit
- Furnizim dhe instalim i sistemeve fotovoltaike në 2 objekte në Dibrë – Komuna e Dibrës / Projekti: Vendorsja e paneleve fotovoltaike në objekte publike / Programi për ZHBR 2023/2024 – zhvillimi i rajoneve planore / janar-gusht 2024 / 2.742.320 MKD / banorët e Komunës së Dibrës
- Furnizim dhe instalim i sistemit fotovoltaike në 1 objekt në Pllasnicë – Komuna e Pllasnicës / Projekti: Vendorsja e paneleve fotovoltaike në objekte publike / Programi për ZHBR 2023/2024 – zhvillimi i rajoneve planore / janar-gusht 2024 / 408.280 MKD / banorët e Komunës së Pllasnicës

Masa 3.6.2 Zvogëlimi i shfrytëzimit të derivateve fosile si energji në industri dhe amvisëri

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 3.6.3 Përmirësimi i energjisë efikase në objektet publike

- Efikasitet energjetik dhe rikonstruksioni i SHF "Said Najdeni" – Komuna e Dibrës / Projekt: Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtëritshme të energjisë / Programi për ZHBR 2022/2023 – zhvillimi i rajoneve planore / janar – gusht 2024 / 7.542.617 MKD / banorët e Komunës së Dibrës
- Rikonstruksioni dhe efikasiteti energjetik në ndërtesën administrative të Komunës së Debërcës / Projekt: Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP / Programi për RRR 2023/2024 – zhvillimi i rajoneve planore / janar – tetor 2024 / 6.464.159 MKD / Banorët e Komunës së Debërcës
- Rikonstruksioni dhe efikasiteti energjetik në ndërtesën administrative të Komunës së Kërçovës / Projekt: Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP / Programi për ZHBR 2023/2024 – zhvillimi i rajoneve planore / janar – nëntor 2024 / 6.234.770 MKD / Banorët e Komunës së Kërçovës

Masa 3.6.4 Masa stimuluese për energji efikase në amvisëri

- nuk ka aktivitete të realizuara

Masa 3.6.5 Mbështetje të iniciativave për prodhimin e energjenteve alternative ekologjike

- nuk ka aktivitete të realizuara

Në kuadër të **Qëllimit strategjik 1** - Avancimi i ekonomisë dhe paritetin gjinor përmes shfrytëzimit të përparësive krahasimore të burimeve njerëzore dhe materiale, përmirësimi i infrastrukturës, aktivitete investuese në NVM me teknologji të reja, njohuri dhe inovacion, qasje deri te financat dhe qëndrueshmëri në ambientin jetësor, bujqësi dhe zhvillim rural, janë realizuar gjithsej **20** aktivitete.

Në kuadër të projektit **Qëllimi strategjik 2** - Arsim konkurrues sipas nevojave të bashkësive lokale, bashkësisë së biznesit dhe tregut të punës, avancimi i barazisë gjinore dhe përmirësimi i qasjes deri te arsimimi dhe shërbimet sociale të qytetarëve, në drejtim të zvogëlimit të largimit të rinjve dhe de popullimit, me punësim produktiv dhe mbrojtje sociale të fëmijëve, personave të pamundshëm dhe të varur në aspekt social dhe kategorive të rrezikuara, janë realizuar **9** aktivitete.

Në kuadër të **Qëllimi strategjik 3** - Turizmi, trashëgimia kulturore dhe natyrore, ambienti jetësor i mbrojtur dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë të avancuara janë faktorë për zhvillim të qëndrueshëm të veçantë në RPJP, janë realizuar gjithsej **13** aktivitete.

Numri i përgjithshëm i aktiviteteve të realizuara nga projektet për të tre qëllimet strategjike është **42**.

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor gjatë vitit 2024 përgatiti 1 projekt aplikacione. Bashkëpunimi ndërkufitar MK-AL nga fondet IPA dhe i njëjti e ka kaluar fazën e parë të vlersimit.

2. Sigurimi i transparencës në realizimin e Programit

Në këtë pjesë janë prezantuar të dhënat për rezultatet e arritura në pjesën e transparencës në realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor.

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor ka web faqen e saj (www.southwestregion.mk) në të cilën rregullisht publikohen informacione për të gjitha aktivitetet të cilat realizohen nga ana e Qendrës. Gjatë vitit 2024 gjithsej janë publikuar 50 publikime (lajme, seanca, takime, projekte).

Në lidhje me punën e Qendrës për zhvillim, janë vendosur materialet nga projektet e realizuara nga viti 2009 deri në fund të vitit 2024 (<https://southwestregion.mk/proekti/>), me aktivitet kryesore, indikatorët dhe rezultatet nga projektet, si dhe raportet dhe foto nga të njëjtat. Të gjitha materialet janë vendosur në 3 gjuhë (maqedonase, shqipe dhe angleze).

Për punën e Këshillit për zhvillim, u vendosen materialet siç janë: Ftesa dhe Rendi i ditës për seancat e Këshillit për zhvillim të RPJP, lista e pjesëmarrësve të ftuar në seanca, Procesverbalet, fotografitë, materialet nga projektet etj. Gjatë vitit 2024 u mbajtën 3 seanca të Këshillit. Për të njëjtat janë publikuar informacionet përkatëse në web faqen e Qendrës. (si shtojcë linku nga Seancat: <https://southwestregion.mk/odnosi-so-javnosta/sednici/>).

Në web faqen e Qendrës për zhvillim, gjatë vitit 2024, u vendosen edhe materiale të tjera, dokumente, programi, plani për punë i Qendrës, si dhe realizimi i Programit për zhvillim. Mes tyre, janë vendosur: Raporti vjetor për realizimin e Programit për zhvillim për vitin 2023 (në gjuhën maqedonase dhe shqipe), Plani aksionar për realizimin e Programit për zhvillim për vitin 2024 (në gjuhën maqedonase dhe shqipe), Llogaritë përfundimtare për vitin 2023, edhe atë për Qendrën për zhvillim dhe për Projektin: ZHBR i qëndrueshëm dhe inkluziv (në gjuhën maqedone), dhe Raporti financiar vjetor për vitin 2024 dhe Raporti vjetor financiar për vitin 2024 (në gjuhën maqedone dhe shqipe).

Në lidhje me furnizimet publike, u publikua Plani për furnizime publike për vitin 2024 (në gjuhën maqedone) dhe për vitin 2025. Në këtë pjesë është e rëndësishme të përmendet, se web faqja e Qendrës për zhvillim është e harmonizuar me sistemin elektronik për furnizime publike (e-nabavki), dhe të gjitha procedurat e shpallura në sistemin e-nabavki shpallen edhe në ueb faqen e Qendrës për zhvillim. (linku: <https://southwestregion.mk/javni-nabavki/>)

Gjithashtu, në ueb faqe janë publikuar edhe të dhëna për bashkësinë e biznesit (të ndara në 12 sfera të veprimtarisë), Shoqëria civile dhe Institucionet shkencore në rajon (shkollat fillore, të mesme dhe të larta nga rajoni). Për komunitetin e biznesit janë vendosur të dhëna dhe kontakte për 921 kompani, për shoqërinë civile janë të vendosur të dhëna për 1164 shoqata, për institucione arsimore janë vendosur të dhëna për 39 shkolla fillore, 9 të mesme dhe 6 institucione të arsimit të lartë.

Në “Facebook” faqen e Qendrës për zhvillim (link nga faqja e “Facebook”: <https://www.facebook.com/Jugozapadenplanskiregion>), gjatë vitit 2024, janë publikuar dhe shpërndarë gjithsej 73 informacione për punën e Qendrës, shpallje dhe thirrje, për Rajonin, për komunat dhe për trajnime. Në fund të vitit 2024 faqja e FB e Qendrës për zhvillim të RPJP kishte 2223 ndjekës. Numri i përgjithshëm i vizitave gjatë vitit 2024 është 87.900.

Nga fillimi i vitit 2022 Qendra për zhvillim e rajonit planor Jugperëndimor ka kanalin e vet në YouTube në cilin ka publikuar 16 video materiale që kanë të bëjnë me aktivitetet Qendrës dhe promocionin e biznes sektorit nga rajoni Jugperëndimor. Nga numëri i përgjithshëm i 16 videoeve, gjatë vitit 2024 janë përgatitur dhe janë publikuar 3 video. Numri i përgjithshëm i shikueshmërisë së video materialeve të publikuara është 23.597.

Qendra për zhvillim, në kuadër të mundësive të veta, për aktivitetet e rëndësishme që kanë të bëjnë me përditshmërinë, ishte e mbuluar nga mediumet nacionale, rajonale dhe lokale si ata të shkruara edhe elektronike. Është e rëndësishme të theksohet se kemi pasur pjesëmarrje të rregullt me inserte, të cilat kanë të bëjnë me aktivitete konkrete të projekteve, gjatë vitit 2024, kemi patur në Agjencionin Informativ të Maqedonisë – MIA, përmes rrjetit të tyre të gazetarëve nga Ohri, Struga, Kërçova dhe Dibra, si edhe në Radio Televizionin e Maqedonisë, ndërsa tek mediumet e shkruara tek gazeta Nova Makedonija dhe Koha.

Qendra për zhvillim, bashkëpunoi me një numër të madh të mediumeve rajonale, siç janë stacionet televizive TVM nga Ohri, TV Gurra nga Kërçova dh TV Zhupa nga Dibra, kryesisht u transmetuan deklaratat e kryetarit të Këshillit për zhvillim të RPJP, kryetarët e komunave dhe drejtoresha e Qendrës për zhvillim, për disa evente të rëndësishme për Rajonin, për fillimin e realizimit të aktiviteteve të projekteve, shprehjen e mendimeve për tema tjera, si dhe pjesëmarrjen në emisione. Nga internet portalet informacione të rregullta për Qendrën ka transmetuar Ohridnews, i cili e mbulon të gjithë rajonin dhe është një nga internet-mediumet më të rëndësishme në shtet.

Gjatë vitit 2024 në mediume u publikuan 20 shpallje për aktivitete të ndryshme të lidhura me Këshillin për zhvillim, Qendrën për zhvillim dhe rajonin Jugperëndimor. Nga ato 17 janë lajmërime për publikun, 3 deklaratat për mediume.

3. Sigurimi i participimit në realizimin e Programit

Në këtë pjesë prezantohen të dhënat për rezultatet e arritura në pjesën e participimit, si një nga parimet e përcaktuara ligjore të politikës për zhvillim të barabartë rajonal.

Duhet t'i jepet një rëndësi e veçantë procesit të përgatitjes, mbarëvajtjes dhe rezultateve nga puna e forumeve rajonale në bashkësi. Paraprakisht, duhet të ceket numri i forumeve rajonale të mbajtura, numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve në forumet rajonale, numri mesatar i pjesëmarrësve për çdo forum të mbajtur, si dhe struktura e të dhënave të pjesëmarrësve.

Gjithashtu, është e nevojshme të ceket edhe pjesëmarrja në përqindje e projekteve të cilat zgjidhen në forume nga numri i përgjithshëm i projekteve të realizuara nga ana e Qendrës për zhvillim të rajonit planor.

Për veç kësaj, për pjesën e projekteve dhe aktiviteteve ku nuk janë realizuar forume rajonale në bashkësi duhet të theksohet: a duhet, si dhe në çfarë raste duhet të zbatohen metoda dhe mekanizma të tjerë për participim.

Participimi për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor është një nga principet themelore i cili zbatohet nga fillimi i funksionimit të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor. Çdo vit Qendra organizonte punëtori planifikuese në të cilën merrnin pjesë përfaqësues nga të gjithë palët e interesuara në rajonin planor Jugperëndimor. U identifikuan problemet në rajon dhe u propozuan zgjidhje nga ana e përfaqësuesve të komunave, ndërmarrjet publike, biznes sektori, organizatat joqeveritare, institucionet arsimore dhe shëndetësore, dhe persona individual të interesuar. Të gjitha projekt idetë e gjeneruara u harmonizuan me qëllimet strategjike dhe prioritetet me Programin për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor.

Me fillimin e implementimit të projektit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv”, dhe me ndryshimet me Ligjin për zhvillim të barabartë rajonal, këto punëtori planifikuese u shëndrruan në forume rajonale në përputhje me Agjencionin Zviceran për zhvillim dhe bashkëpunim dhe BNJVL. Në forume u angazhuan moderatorë të certifikuar nga BNJVL dhe në pajtueshmëri me rregullat, ftesa dhe rendi i ditës u dërgohet të gjithë palëve të interesuara nga rajoni. U organizuan dy forume me numër të caktuar të tavolinave të punës sipas fushave prioritare. Në sesionin e parë të forumit u identifikuan problemet dhe u propozuan zgjidhjet. U krijuan grupet e punës të cilat punuan në koncept projektet e propozuara dhe të njëjtët u prezantuan para pjesëmarrësve në sesionin e dytë të forumeve. Në sesionin e dytë të gjithë pjesëmarrësit me të drejt vote votuan dhe me këtë e krijuan listën e prioriteteve të projekteve për rajonin.

Siç u theksua edhe më lartë, Qendra për zhvillim të RPJP në vazhdimësi përdor mjete participative siç janë punëtoritë planifikuese dhe viteve të fundit në formë të forumeve rajonale, në të cilat propozohen dhe zgjidhen projekte prioritare. Të gjithë projektet e zgjedhura dhe të realizuara janë në pajtueshmëri me Programin për zhvillim të rajonit, dhe mundet lirisht të thuhet se të gjithë janë zgjedhura përmes punëtorive planifikuese dhe forumeve, gjegjësisht me një konsultim të gjerë me të gjithë palët e interesuara.

4. Sigurimi i përfshirjes sociale në realizimin e Programit

Në këtë pjesë janë paraqitur vlerësimi i përgjithshëm dhe të dhënat përmbledhëse për kontributin dhe rezultatet e arritura në fushën e përfshirjes sociale në zbatimin e Programit për zhvillimin të rajonit planor Jugperëndimor.

Në të gjitha projektet rajonale të realizuara bëhet përllogaritje për përfshirjen sociale të grupeve të marginalizuara të qytetarëve.

Projektet rajonale masat për zbatim të të cilave përfshijnë përmirësime në infrastrukturën komunale kanë të bëjnë edhe me përfshirjen sociale të bashkësive lokale edhe nga zonat urbane dhe rurale. Gjithashtu është bërë lidhje ekonomike mes personave të izoluar në zonat rurale nëpërmjet ndërtimit të rrugëve.

Trajnimi për përforsimin e shkathtësive të të punësuarve në Qendër, për transparencë përmes përmirësimit të sistemit të komunikimit përmes rrjeteve sociale, gjithashtu jep mundësi për më shumë informacione të disponueshme për të gjitha kategoritë e qytetarëve përfshirë edhe kategorinë e qytetarëve nga grupet e marginalizuara.

Me realizimin e projekteve në Shema e granteve përmes projektit “Zhvillim i barabartë rajonal i qendrueshëm dhe inkluziv – faza 2” i cili financohet nga Ministria për vetqeverisje lokale dhe Agjencioni Zviceran për zhvillim dhe bashkëpunim, po bëhet rekonstruimi me paisja me mjete në tre objekte nga fusha e mjeksis. Intevenime ndërtimore, instalime elektrike dhe maqinerike, digjitalizim dhe paisje janë aktivitete kryesore në EPSH Kardiologji – Ohër, Nefrologji – Strugë dhe Shën Erazmpo në Ohër. Veëanarisht duhet të theksohet se në kuadër të Kardiologjis – Ohër funksionon njësi për rehabilitim të pacientëve nga sëmundjet e zemrës. Për të gjithë pacientët në spitalet e lartëpërmendura po përmirmisohen kushtet dhe shërbimet me realizimin e aktiviteteve të projektit.

Me realizimin e të gjitha aktiviteteve në kuadër të projekteve rajonale janë krijuar mundësi për përmirësimin e kushteve për të gjitha kategoritë, duke përfshirë fëmijët me aftësi të kufizuara, fëmijët nga zona rurale të izoluara, individët që i përkasin grupeve të komuniteteve dhe persona të tjerë në rrezik social.

Përveç vlerësimit të përgjithshëm të progresit të arritur në këtë fushë, më poshtë është dhënë një përshkrim i shkurtër dhe i saktë se si është realizuar komponenta e përfshirjes sociale gjatë realizimit të secilit projekt të veçantë ku lider është Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor.

nr. rend.	projekti / aktiviteti	komponenta e përfshirjes sociale	treguesi/t
1.	Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP dhe shfrytëzimi i burimeve të ri përtëritshme të energjisë	Përfshirja e personave të rritur, atyre nga ambientet e izoluara dhe personave në rrezik social.	Rikonstruksioni i SHF "Said Najdeni" – Komuna e Dibrës, 50 fëmijë nga grupet e marginalizuara
2.	Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtëritshme të energjisë	Përfshirja e personave të rritur, atyre nga ambientet e izoluara dhe personave në rrezik social.	Vendosjen e paneleve solare me kapacitet 20 kW në sallën sportive Jançica në Komunën e Kërçovës, 50 persona nga kategoritë e përmendura në Kërçovë.
3.	Fuqizimi i kapaciteteve në NPK përmes furnizimit me pajisje	Përfshirja e personave të rritur, atyre nga ambientet e izoluara dhe personave në rrezik social.	Blerja e pajisjeve për Ohër për gjithsej 50.000 banor, prej të cilëve 10% janë persona të moshuar, persona nga zonat rurale dhe personat me rrezik social
4.	Rekonstruimi i infrastrukturës rrugore me qëllim përmirësimin e ofertës turistike	Lidhje ekonomike të personave të izoluar në zonat rurale	Janë ndërtuar 2.427 metra rrugë, 25.713 banorë nga këto komuna.
5.	Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP	Përfshirja e personave të rritur, atyre nga ambientet e izoluara dhe personave në rrezik social.	Janë realizuar ndërhyrje ndërtimore për përmirësimin e efikasitetit energjetik të objekteve, duke përfshirë 97.175 banorë nga këto komuna.
6.	Vendosja e paneleve fotovoltaike në objekte publike	Përfshirja e personave të rritur, atyre nga ambientet e izoluara dhe personave në rrezik social.	Janë instaluar sisteme fotovoltaike në 11 objekte, me një fuqi totale prej 381 kW, duke përfshirë 76.503 qytetarë, nga

			të cilët 10% janë persona të moshuar.
7.	Përgatitja e dokumentacionit teknik për projekte infrastrukturore prioritetet	Përfshirja e personave të rritur, atyre nga ambientit e izoluara dhe personave në rrezik social.	Është përgatitur dokumentacioni teknik për 9 rrugë dhe për kanalizimin fekale për një lagjeje, duke përfshirë 113.090 banorë nga këto komuna, nga të cilët 10% janë persona të moshuar.
8.	Përmirësimi i kushteve për turizëm shëndetësor me rikonstruktimin e ISHP Kardiologjisë-Ohër, furnizimi i pajisjeve për digjitalizim	Përfshirja e personave të rritur, atyre nga ambientit e izoluara dhe personave në rrezik social.	Janë realizuar ndërhyrje ndërtimore për përmirësimin e efikasitetit energjetik të objektit, në nivel vjetor 3.000 pacientë në kujdes intensiv dhe 500 pacientë në rehabilitim në nivel vjetor, ndër të cilët disa janë persona të moshuar dhe individë në rrezik social.
9.	Rikonstruktimi i ISHP Nefrologjisë Strugë dhe krijimi i kushteve për turizëm shëndetësor në RPJP	Përfshirja e personave të rritur, atyre nga ambientit e izoluara dhe personave në rrezik social.	Janë realizuar prokurime për sistemin qendror të oksigjenit, osmozës, ngrohjes dhe ventilimit, duke mundësuar 15.000 seanca dialize në vit dhe ofrimin e kujdesit mjekësor për 14.000 pacientë.
10.	Pajisja e qendrës moderne për terapi fizikale në spitalin Shën Erazmo në Ohër	Përfshirja e personave të rritur, atyre nga ambientit e izoluara dhe personave në rrezik social.	6.700 pacientë në vit shfrytëzojnë hidro masazhi.
11.	Trajnim për rritjen e kapaciteteve të Qendrës për zhvillim dhe Këshillit social në rajonin planor	Përfshirja e personave të rritur me aftësi të kufizuara, atyre nga zona rurale të izoluara, personave të papunë për një periudhë të gjatë, si dhe individëve që i përkasin grupeve të ndryshme të komuniteteve.	2.223 ndjekës të profilit në rrjetet sociale, nga të cilët 2% janë nga grupet e përmendura për përfshirje sociale.

5. Sigurimi i barazisë gjinore në realizimin e Programit

Në këtë pjesë është prezantuar vlerësimi i përgjithshëm dhe të dhënat përmbledhëse për progresin e arritur dhe rezultatet e arritura në pjesën e barazisë gjinore në realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, me theks të veçantë për përgjegjësin buxhetore gjinore.

Programi për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor viti 2021-2026, në pjesën e barazisë gjinore dhe përgjegjësi gjinore buxhetore, është përgatitur në pajtueshmëri me konventen ndërkombëtare të pranuar dhe dokumentet që janë miratuar në vend, duke e marr parasysh Strategjinë për barazi gjinore në RMV. Gjithashtu, gjatë përcaktimit të qëllimeve strategjike, prioritetëve dhe masave është marr parasysh parimi për realizimin e mundësive të barabarta, gjegjësisht mundësimi i meshkujve dhe grave të marrin pjesë në planifikimin dhe krijimin e aktiviteteve kryesore në Rajon, përmes punës së Këshillit dhe Qendrës për zhvillim, si dhe përmes angazhimit të palëve të tjera të interesuara në nivel lokal - komuna, akademia, sektori i biznesit dhe OJQ-të. Gjithashtu, janë marr parasysh dhe parimet për status dhe tretman të njëjtë në realizimin e të drejtave të tyre, si dhe barazi në shfrytëzimin e përfitimeve/efekteve nga rezultatet e arritura nga projekti.

Dhe nga këndi i buxhetimit të projekteve, dhe pjesës së aktiviteteve të planifikuara, është shprehur vullneti i barazisë gjinore, përmes organizimit të forumeve rajonale me zbatimin të praktikave e pjesmarrjes në procesin e buxhetimit. Kjo dmth se janë marr parasysh dallimet

gjinore, nevojat dhe interesat në sektorët në të cilat implementohen projektet: infrastruktura rrugore, bujqësia, arsimi, mbrojtja sociale dhe në sektorin e biznesit. Është e rëndësishme të përmendet se në të gjitha aktivitetet që i organizon Qendra për zhvillim të RPJP numri i femrave pjesëmarrëse është afërsisht i barabartë me numrin e meshkujve pjesëmarrës.

Me aktivitetet e realizuara, rezultate domethënëse (përmes të dhënave/indikatorët e matshëm të pasqyruara në tabelën e më poshtme) janë arritur në:

- barazinë gjinore në të gjithë sektorët, dhe nxitja/zmadhimi i rolit të grave dhe të rinjve në menaxhimin e veprimtarive ekonomike, në veçanti në bizneset familjare

- janë arritur rezultate të rëndësishme në avancimin e procesit arsimor dhe sferës sociale me mundësinë e qasjes më të lehtë për të gjithë nxënësit (pa dallim gjinie, etnie, sociale apo përkatësi tjetër), dhe për stafin arsimor, si dhe në tejkalimin e disproporcionet të përdoruesve të shërbimeve sociale

- janë mundësuar një lloj i ri i shërbimeve në sektorin e shëndetësisë, të cilat ndikojnë mjaft në përmirësimin e gjendjes shëndetësore të popullatës së re, si dhe tek grupet më të moshuara si dhe tek personat që kanë nevojë për trajtime fizikale me qëllim rehabilitimin e tyre,

- janë përmirësuar kushtet për të gjithë pacientët me sëmundje kardiovaskulare të cilët janë në rehabilitim, kujdes intensiv dhe në shërim spitalor.

Krahas vlerësimit të përgjithshëm për progresin e arritur në këtë drejtim, në tabelën më poshtë është dhënë përshkrim i shkurtër dhe i saktë se si është arritur saktësisht komponenti i barazisë gjinore gjatë zbatimit të projekteve në veçanti ku bartës është Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor.

nr. rend.	projekti / aktiviteti	komponeneta e përfshirjes sociale	treguesi/t
1.	Përmirësimi i efikasitetit energjetike në RPJP dhe shfrytëzimi i burimeve të ri përtëritshme të energjisë	Krijimi i kushteve për mundësi të barabarta për të gjitha kategoritë gjinore në veçanti për grupet sociale të shkyçura (grupet e rrezikuara, personat nga zonat rurale, persona me aftësi të kufizuara, persona të përfshirë në tregun e zi të punës...), si dhe të rinjve dhe grave dhe përfshirja e tyre në sektorin e biznesit	Qëllimi: Përmirësimi i kushteve për të mësuar në shkollë për 475 fëmijë. Vlerësimi: Krijimi i kushteve për qasje të barabartë në fushën arsimore dhe sociale përmes përmirësimit të kushteve të përgjithshme në dhënie/përdorimin e shërbimeve për të gjitha kategoritë gjinore.
2.	Përmirësimi i efikasitetit energjetike në RPJP dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtëritshme të energjisë	Krijimi i kushteve për mundësi të barabarta për të gjitha kategoritë gjinore në veçanti për grupet sociale të shkyçura (grupet e rrezikuara, personat nga zonat rurale, persona me aftësi të kufizuara, persona të përfshirë në tregun e zi të punës...), si dhe të rinjve dhe grave dhe përfshirja e tyre në sektorin e biznesit	Përmirësimi i kushteve për mësim dhe intervenime të zjarfikësve në arsim dhe mbrojtje Vlerësimi: Kushte të përmirësuar për punë, qasje e barabartë deri te shërbimet sociale dhe arsimore veçanërisht për target grupet e theksuara
3.	Fuqizimi i kapaciteteve në NPK përmes furnizimit me pajisje	Mundësi të barabarta për të kyçur të gjithë kategori gjinore	Është blerë një mulçer me dorezë për nevojat e NPK-së, janë përmirësuar shërbimet për të gjitha kategoritë gjinore të qytetarëve.

4.	Rekonstruimi i infrastrukturës rrugore me qëllim përmirësimit e ofertës turistike	Mundësi të njëjta për përfshirjen e të gjithë kategorive gjinore	Janë ndërtuar 2.427 metra rrugë, 25.713 banorë nga këto komuna, janë krijuar kushtet për zhvillimin e të gjitha kategorive të qytetarëve.
5.	Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP	Mundësi të njëjta për përfshirjen e të gjithë kategorive gjinore	Qëllimi: Përmirësimi i kushteve për të mësuar në shkollë, për qëndrim në kopshte dhe për punën në institucione për 43.719 banorë, 479 fëmijë dhe për 49 të punësuarit. për 475 fëmijë. Vlerësimi: Krijimi i kushteve për qasje të barabartë në fushën arsimore dhe sociale përmes përmirësimit të kushteve të përgjithshme në dhënien/përdorimin e shërbimeve për të gjitha kategoritë gjinore.
6.	Vendosja e paneleve fotovoltaike në objekte publike	Mundësi të njëjta për përfshirjen e të gjithë kategorive gjinore	Krijimi i kushteve për qasje të barabartë në fushën arsimore dhe sociale përmes përmirësimit të kushteve të përgjithshme në dhënien/përdorimin e shërbimeve për të gjitha kategoritë gjinore
7.	Përgatitja e dokumentacionit teknik për projekte infrastrukturore prioritetet	Mundësi të njëjta për përfshirjen e të gjithë kategorive gjinore	Janë punuar projekte bazike për rrugë me gjatësi prej 8.380m dhe projekte bazike për kanalizim për 849 banorë, janë krijuar kushte për të gjithë kategoritë e qytetarëve
8.	Përmirësimi i kushteve për turizëm shëndetësor me rikonstruktimin e ISHP Kardiologjisë-Ohër, furnizimi i pajisjeve për digjitalizim	Mundësi të njëjta për përfshirjen e të gjithë kategorive gjinore	Kushte të përmirësuara për të gjitha kategoritë gjinore të pacientëve.
9.	Rikonstruktimi i ISHP Nefrologjisë Strugë dhe krijimi i kushteve për turizëm shëndetësor në RPJP	Mundësi të njëjta për përfshirjen e të gjithë kategorive gjinore	Kushte të përmirësuara për të gjitha kategoritë gjinore të pacientëve.
10.	Pajisja e qendrës moderne për terapi fizikale në spitalin Shën Erazmo në Ohër		Kushte të përmirësuara për terapi për të gjitha kategoritë gjinore të pacientëve.
11.	Trajnim për rritjen e kapaciteteve të Qendrës për zhvillim dhe Këshillit social në rajonin planor		2223 ndjekës në FB profilin e Qendrës për zhvillim, 43% janë femra

6. Kontributi ndaj ambientit jetësor gjatë realizimit të Programit

Në këtë pjesë është prezantuar vlerësimi i përgjithshëm dhe të dhënat përmbledhëse për progresin e arritur dhe rezultatet e arritura në pjesën e mbrojtjes dhe avancimin e ambientit jetësor në realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor.

Në të gjitha projektet rajonale të realizuara i kushtohet vëmendje mbrojtjes së ambientit jetësor.

Gjatë realizimit të projektit rajonal, i cili u bart nga viti 2023, "Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtëritshme të energjisë", u zbatuan masa të efikasitetit energjetik gjatë rikonstruksionit të shkollës fillore "Said Najdeni" në Komunën e Dibrës. Gjithashtu, ndërhyrjet ndërtimore nuk kanë ndikim negativ në mjedisin jetësor dhe janë respektuar të gjitha standardet dhe masat për shmangien e ndikimeve mjedisore, sipas Ligjit për Ndërtim dhe të gjitha rregulloreve për organizimin e ndërtimit. Gjithashtu, janë marr masat, në masë të madhe për të ulur kostot e ngrohjes në shkollë, duke kontribuar në mbrojtjen e ajrit nga emetimet e CO₂. Në Komunën e Kërçovës, në kuadër të të njëjtit projekt, është instaluar një sistem për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritshme të energjisë në sallën sportive "Jançica", me kapacitet prej 20 kW.

Me realizimin e projektit "Fuqizimi i kapaciteteve të NPK përmes furnizimit me pajisje", është blerë pajisje që ndikon drejtpërdrejt në mbrojtjen e mjedisit jetësor. Konkretisht, për Komunën e Ohrit, është furnizuar një mulçer me dorezë hidraulike për nevojat e ndërmarrjes publike [omunale, i cili gjithashtu do të kontribuojë në mbrojtjen e mjedisit.

Gjatë realizimit të projektit rajonal "Rikonstruksioni i infrastrukturës rrugore për përmirësimin e ofertës turistike", i cili përfshin masa për përmirësimin e infrastrukturës komunale, gjatë punimeve janë respektuar të gjitha standardet dhe masat për shmangien e ndikimeve negative në mjedis, sipas Ligjit për ndërtim dhe të gjitha rregulloreve për organizimin e ndërtimit.

Me realizimin e projektit "Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP", janë zbatuar masa për efikasitetin energjetik gjatë rikonstruksionit të objekteve publike, si: (Ndërtesa administrative në Komunën e Kërçovës, çerdhja "Planinski cvet" në Vevçan, çerdhet "Lihnida" dhe "Rosica" në Komunën e Ohrit dhe ndërtesa administrative e Komunës së Debërcës). Gjithashtu, ndërhyrjet ndërtimore nuk kanë ndikim negativ në mjedisin jetësor dhe janë respektuar të gjitha standardet dhe masat për shmangien e ndikimeve mjedisore, sipas Ligjit për Ndërtim dhe të gjitha rregulloreve për organizimin e ndërtimit.

Me realizimin e projektit "Vendosja e paneleve fotovoltaike në objektet publike", janë zbatuar masa për efikasitetin energjetik gjatë rikonstruksionit të objekteve publike, në 5 objekte publike në një çerdhe, 3 shkolla fillore dhe një shkollë të mesme në Komunën e Strugës, në Komunën e Makedonski Brodit - 1 ndërtesë administrative, 1 çerdhe dhe 1 shkollë; në Komunën e Dibrës - në ndërtesa administrative dhe në sallën sportive dhe në Komunën e Pllasnicës në objektin për trajtimin të ujërave të zeza.

Me vendosjen e 11 sistemeve fotovoltaike, është reduktuar ndjeshëm konsumi i energjisë, duke zvogëluar ndotjen e mjedisit dhe sepse është prodhuar energji të pastër diellore.

Me realizimin e projekteve për rikonstruksionin e dy objekteve shëndetësore ("Kardiologjia" dhe "Nefrologjia"), janë zbatuar masa për efikasitetin energjetik, të cilat kanë ndikim pozitiv në mjedisin jetësor.

Trajnimi për ngritjen e kapaciteteve të punonjësve të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor dhe Këshillit për zhvillim Social të rajonit planor Jugperëndimor nuk ka ndikim negativ në mjedisin jetësor.

Krahas vlerësimit të përgjithshëm për progresin e arritur në këtë drejtim, në tabelën më poshtë është dhënë përshkrim i shkurtër dhe i saktë se si është arritur saktësisht komponenti i mbrojtjes dhe avancimit të ambientit jetësor gjatë zbatimit të projekteve të veçanta ku bartëse është Qendra për zhvillimin të rajonit planor Jugperëndimor.

nr. rend.	projekti / aktiviteti	komponenti i mbrojtjes dhe përmirësimit të ambientit jetësor	treguesi/t
1.	Përmirësimi i efikasitetit energjetike në RPJP dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtëritshme të energjisë	Intervenime ndërtimore, vendosja e instalimeve në pajtim me masat dhe standardet për mënjanimin e ndikimeve negative mbi ambientin jetësor	Kualiteti i tokës, kualiteti i ajrit dhe ujit, Nuk ka të dhëna nga matjet
2.	Përmirësimi i efikasitetit energjetike në RPJP dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtëritshme të energjisë	Intervenime ndërtimore, vendosja e instalimeve në pajtim me masat dhe standardet për mënjanimin e ndikimeve negative mbi ambientin jetësor	Kualiteti i tokës, kualiteti i ajrit dhe ujit, Nuk ka të dhëna nga matjet
3.	Fuqizimi i kapaciteteve në NPK përmes furnizimit me pajisje	Është blerë një mulçer me dorezë, pajisje për pastrimin e vegjetacionit të egër.	Kualiteti i tokës, kualiteti i ajrit dhe ujit, Nuk ka të dhëna nga matjet
4.	Rekonstruimi i infrastrukturës rrugore me qëllim përmirësimin e ofertës turistike	Pastrimi i terrenit, gërmimi, tamponimi me gur të copëtuar natyral, zbatimi i materialeve që nuk janë të dëmshme për ambientin jetësor	Kualiteti i tokës, kualiteti i ajrit dhe ujit, Nuk ka të dhëna nga matjet
5.	Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP	Intervenime ndërtimore, vendosja e instalimeve në pajtim me masat dhe standardet për mënjanimin e ndikimeve negative mbi ambientin jetësor	Kualiteti i tokës, kualiteti i ajrit dhe ujit, Nuk ka të dhëna nga matjet
6.	Vendosja e paneleve fotovoltaike në objekte publike	Vendosja e instalimeve në përputhje me masat dhe standardet për shmangien e ndikimeve negative në mjedisin jetësor.	Kualiteti i tokës, kualiteti i ajrit dhe ujit, Nuk ka të dhëna nga matjet
7.	Përgatitja e dokumentacionit teknik për projekte infrastrukturore prioritetet	Pastrimi i terrenit, gërmimi, tamponimi me gur të copëtuar natyral, zbatimi i materialeve që nuk janë të dëmshme për ambientin jetësor	Kualiteti i tokës, kualiteti i ajrit dhe ujit, Nuk ka të dhëna nga matjet
8.	Përmirësimi i kushteve për turizëm shëndetësor me rikonstruktimin e ISHP Kardiologjisë-Ohër, furnizimi i pajisjeve për digjitalizim	Intervenime ndërtimore, vendosja e instalimeve në pajtim me masat dhe standardet për mënjanimin e ndikimeve negative mbi ambientin jetësor	Kualiteti i tokës, kualiteti i ajrit dhe ujit, Nuk ka të dhëna nga matjet
9.	Rikonstruktimi i ISHP Nefrologjisë Strugë dhe krijimi i kushteve për turizëm shëndetësor në RPJP	Intervenime ndërtimore, vendosja e instalimeve në pajtim me masat dhe standardet për mënjanimin e ndikimeve negative mbi ambientin jetësor	Kualiteti i tokës, kualiteti i ajrit dhe ujit, Nuk ka të dhëna nga matjet
10.	Pajisja e qendrës moderne për terapi fizikale në spitalin Shën Erazmo në Ohër	Është blerë dhe instaluar pajisje (ashensor për pishinë, 2 vaska galvanike, 1 aparat për krioterapi) në përputhje me masat dhe standardet për shmangien e ndikimeve negative në mjedisin jetësor.	Kualiteti i tokës, kualiteti i ajrit dhe ujit, Nuk ka të dhëna nga matjet
11.	Trajnim për rritjen e kapaciteteve të	Nuk ka ndikim negativ mbi ambientin jetësor	/

	Qendrës për zhvillim dhe Këshillit social në rajonin planor	
--	---	--

7. Kontributi kah digjitalizimi në realizimin e Programit

Në këtë pjesë është prezantuar vlerësimi i përgjithshëm dhe të dhënat përmbledhëse për progresin e arritur dhe rezultatet e arritura në pjesën e digjitalizimit në realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor.

Për një pjesë të aktiviteteve të realizuara janë organizuar takime Online me partnerët e projekteve, siç janë info sesionet dhe takimet e punës. Gjithashtu publikimet në WEB faqen e Qendrës dhe FB profilin për mundësitë e sektorit të biznesit, sidhe për të gjitha aktivitetet e Qendrës janë pjesë e shërbimeve digjitale. Përveç kësaj gjatë gjithë vitit 2024 janë shpërndarë informacione të dobishme për mundësi financiare nga qeveria dhe të tjera deri te të gjithë palët e interesuara në rajon. Gjithashtu, për projektet vijuese të Qendrës rregullisht shpërndahen informacione deri te mediat lokale dhe rajonale.

Të tre projektet investuese që financohen përmes Shemës së granteve në kuadër të projektit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv – faza 2” përmbajnë komponentë digjitale duke përfshirë module softuerike në aktivitete, por edhe me blerjen e pajisjeve e cila është pjesë e teknologjisë më të lartë dhe përmbajnë komponentë digjitale. Kështu që në ISHP Kardiologjia Ohër duhet të vendoset sistem i ri informativ me vendosjen e moduleve të reja të ndërlidhura me kardiologjinë intervenuese. Edhe në ISHP Nefrologjia është vendosur sistem për rezervime për Holiday dializën por edhe sistem për thirrje nga pacientët. Pajisjet që janë furnizuar në spitalin Shën Erazmo në Ohër janë të teknologjisë më të re me module softuerike moderne për menaxhim.

Krahas vlerësimit të përgjithshëm për progresin e arritur në këtë drejtim, në tabelën më poshtë është dhënë përshkrim i shkurtër dhe i saktë se si është arritur saktësisht komponenti e digjitalizimit gjatë zbatimit të projekteve të veçanta ku bartëse është Qendra për zhvillimin të rajonit planor Jugperëndimor.

nr. rend	projekti / aktiviteti	Komponenti i digjitalizimit	treguesi/t
1.	Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtëritshme të energjisë	Nuk ka komponentë të digjitalizimit	Nuk ka të dhëna
2.	Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtëritshme të energjisë	Nuk ka komponentë të digjitalizimit	Nuk ka të dhëna
3.	Fuqizimi i kapaciteteve në NPK përmes furnizimit me pajisje	Nuk ka komponentë të digjitalizimit	Nuk ka të dhëna
4.	Rekonstruimi i infrastrukturës rrugore me qëllim përmirësimit të ofertes turistike	Nuk ka komponentë të digjitalizimit	Nuk ka të dhëna
5.	Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP	Nuk ka komponentë të digjitalizimit	Nuk ka të dhëna

6.	Vendosja e paneleve fotovoltaike në objekte publike	Nuk ka komponentë të digjitalizimit	Nuk ka të dhëna
7.	Përgatitja e dokumentacionit teknik për projekte infrastrukturore prioritetet	Nuk ka komponentë të digjitalizimit	Nuk ka të dhëna
8.	Përmirësimi i kushteve për turizëm shëndetësor me rikonstruktimin e ISHP Kardiologjisë-Ohër, furnizimi i pajisjeve për digjitalizim	Ka komponentë digjitale, është bërë pasurimi i sistemit informativ me module të reja	Nuk ka të dhëna
9.	Rikonstruktimi i ISHP Nefrologjisë Strugë dhe krijimi i kushteve për turizëm shëndetësor në RPJP	Ka komponentë digjitale është vendosur sistem për rezervime për Holiday dializën dhe sistemin për thirrje nga pacientët	Nuk ka të dhëna
10.	Pajisja e qendrës moderne për terapi fizikale në spitalin Shën Erazmo në Ohër	Pajisje të furnizuara (lift hidraulik, kada galvanike dhe krioterapi) janë pajisje moderne të cilat përdorin digjitalizim	2 kada galvanike me module softuerike, aparat për krimoterapi me softuer për shfrytëzim, ashensor hidraulik për pishinë me softuer për shfrytëzim
11	Trajnim për rritjen e kapaciteteve të Qendrës për zhvillim dhe Këshillit social në rajonin planor		

8. Raport për punën financiare të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor

Në raportin financiar janë paraqitur të dhënat nga dy kontot e Qendrës për zhvillim, e cila njëra është bazike dhe njëra nënkonto e cila është hapur për projektin e donatorit.

Në periudhën nga 01.01.2024 deri në 31.12.2024 janë realizuar të ardhura në vlerë të përgjithshme prej 125.230.734 denarë, prej të cilave 86.082.218 denarë në konton themelore të Qendrës, ndërsa nënkontoja për projektin e donatorit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv faza II” në shumën prej 35.333.426 denarë, dhe në llogarinë e tretë nga projekti “Përgatitja e dokumentacionit teknik për projekte infrastrukturore prioritare” në lartësi prej 3.815.090 denarë. Realizimi procentual i të ardhurave është 89,59% nga të ardhurat e parapara në Planin financiar për vitin 2024.

Në vitin 2024 janë realizuar shpenzime në shumën totale prej 91.590.233 denarë, prej të cilave në konton bazë 53.677.126 denarë, ndërsa nga nënkontoja e projektit të donatorit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv faza II” 35.253.107 denarë, dhe nga projekti i donatorëve “Përgatitja e dokumentacionit teknik për projekte infrastrukturore prioritare” në lartësi prej 2.660.000 denarë. Shpenzimet kapitale gjegjësisht aktivitetet e projektit në kuadër të projekteve rajonale që janë siguruar në vitin 2022 dhe 2023 dhe 2024 nga burimet buxhetore dhe donatorët, janë harxhuar 84.566.418 denarë ose 92.33% nga shpenzimet e përgjithshme për vitin 2024.

Në pajtim me Ligjin për kontabilitet të buxheteve dhe shfrytëzuesve të buxhetit në tërësi është zbatuar principi i pajtueshmërisë së obligimeve të marra dhe pagimi i të njëjtave gjatë vitit buxhetor aktual. Qendra për zhvillim për obligimet krijuara gjatë punës, projektete e realizuara gjatë vitit 2024 dhe obligimet prej projektit të donatorit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv faza e II” dhe “Përgatitja e dokumentacionit teknik për projekte infrastrukturore prioritare” ka arrit që para mbylljes së thesarit t’i realizojë në tërësi, përveç

atyre për të cilat pagesat nga donatorët nuk kanë arritur në llogarintë e Qendrës. Shuma e përgjithshme e obligimeve të bartura në vitin pasardhës është 18.243.876 denarë nga të cilat në llogarinë themelore janë 5.848.965 denarë ndërsa në llogarinë e projektit ZHBRIQ-faza 2 janë 11.149.911 denarë ndërsa në llogarinë e projektit nga UNDP 1.245.000 denarë.

Në pajtueshmëri me evidencën e kontabilitetit, kërkesat e përgjithshme në datën 31.12.2024 janë 23.863.067 denarë. Në këtë shumë janë të përlllogaritura mjetet të lidhura me participimin e komunave për realizimin e projekteve në vlerë prej 570.024 denarë, dhe 23.293.043 denarë nga projektet rajonale të cilat financohen përmes Shemës së granteve në kuadër të projektit ZHBRIQ-F2.

Në periudhën e raportimit Qendra për zhvillim përgatiti dhe realizoi **26** furnizime publike. Nga të cilat **23** furnizime u realizuan përmes Sistemit elektronik për furnizime publike në pajtueshmëri me Ligjin për furnizime publike, ndërsa **3** furnizime publike u realizuan në pajtueshmëri me Rregulloren e donatorit për realizimin e pjesëve të veçanta të projektit „Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv – faza e 2“, i financuar nga Agjencia zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim dhe Ministria për vetëqeverisje lokale.

Raporti i përgjithshëm për punën financiare, i cili është pjesë përbërëse e Raportit vjetor, në pajtim me nenin 32 paragrafi 2 nga Ligji për zhvillim të barabartë rajonal, është dorëzuar si Aneks 1 në fund të këtij Raporti vjetor.

9. Organizimi dhe udhëheqja

Të punësuarit në Qendrën për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor i kryejnë punët në kompetencë të Qendrës dhe kryejnë punë profesionale për Këshillin për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor. Gjatë vitit 2024, përfshirë datën 13 maj 2024 dhe 11 qershor 2024, në Qendër ishin të punësuar 5 persona, nga të cilët një Drejtor, tre Udhëheqës të njësive dhe një Administrator. Nga data 11 qershor 2024 deri në fund të vitit të njëjtë, në Qendër janë të punësuar 3 persona, nga të cilët një Drejtor, 1 Udhëheqës njësie dhe një Administrator. Nga numri i përgjithshëm i personave të anagazhuar në Qendër 2 janë femra dhe 1 mashkull.

Të gjithë të punësuarit në Qendër janë me shkollim të lartë. Drejtori i Qendrës është ekonomist i diplomuar, dhe është me mandat të përcaktuar prej 4 vjetësh. Udhëheqësi i njësisë është ekonomist i diplomuar, dhe është me kontratë të përhershme. Administratori është jurist i diplomuar dhe është me kontratë në kohë të pacaktuar.

Gjatë periudhës së raportimit të punësuarit e Qendrës kanë marr pjesë në disa trajnime të cilat janë të rëndësishme për punën e Qendrës. Gjegjësisht, i gjithë ekipi i Qendrës nën organizim të Njësise projektuese për implementimin e projektit “Zhvillimi i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv – faza 2” vijuan trajnim për ngritjen e kapaciteteve për zhvillim social, si dhe trajnim për ngritjen e kapaciteteve të të punësuarve në Qendër për gjetjen e mjeteve financiare.

Këshilli për zhvillim i rajonit planor Jugperëndimor mbajti 3 seanca gjatë vitit 2024. Nga ana e Këshillit për zhvillim u shqyrtuan dhe u miratuan Raporti vjetor për realizimin e programit për zhvillim të RPJP në vitin 2023, Raporti vjetor financiar dhe llogaritë vjetore për 2023, Plani aksionar për realizimin e Programit për zhvillim të RPJP për vitin 2024 dhe Plani financiar për vitin 2024. Gjatë vitit 2024 anëtarët e Këshillit për zhvillim u informuan në vazhdimësi me aktivitetet vijuese të Qendrës si dhe për projekte që duhet të përgatiten dhe të realizohen gjatë periudhës së ardhëshme me prezantimin e projekt koncepteve. Anëtarët e Këshillit për zhvillim të RPJP gjatë vitit 2024 morën edhe Vendime për dhënie në shfrytëzim të të gjithë projekteve të realizuara nga ana e Qendrës.

10. Propozime dhe sugjerime deri tek palët kyçe për politikat të zhvillimit të barabartë rajonal

Në këtë pjesë janë paraqitur propozimet dhe sugjerime konkrete për përmirësimin dhe avancimin e zbatimit të Programit për zhvillim rajonal. Propozimet dhe sugjerimet dalin nga përvojat e Qendrave në përgatitjen e aplikacioneve dhe kriteret e aplikimit, zbatimin e aktiviteteve të projektit dhe vlerësimin e projekteve dhe kanë të bëjnë me përmirësimin dhe avancimin e punës në proceset e dhëna.

Propozime dhe sugjerime deri te Këshilli për zhvillim të barabartë rajonal

Këshilli për zhvillim të barabartë rajonal të RMV duhet të takohet më shumë herë gjatë vitit me pjesëmarrjen e të gjithë anëtarëve. Gjatë vitit 2024 janë caktuar mbledhje por edhe janë anuluar në momentin e fundit. Ftesa dhe materialet për mbledhjen i dorëzohen anëtarëve të Këshillit për ZHBR të RMV në vetëm një ditë nga mbajtja e mbledhjes. Gjithashtu terminet për mbledhjet ishin në kohë të papërshtatshme, vonë gjatë ditës, çka është problematike për përfaqësuesit nga vendet më të largëta në vend. Rekomandohet që të mbahen më shpesh mbledhje, materialet dhe ftesa të dorëzohet në kohën e duhur (7 ditë para mbledhjes), dhe të njëjtat të jenë në termine kohore normale.

Propozime dhe sugjerime deri tek Ministria për vetëqeverisje lokale

Nga eksperiencia e deri tanishme Qendrat për zhvillim nuk ishin të përfshira gjatë përgatitjes për ndryshimin e ligjit, akteve nënligjore dhe rregulloreve. Nga këtu, i rekomandohet Ministrisë që të jenë më transparent dhe t'i zbatojnë principet e participimit, me çka do t'i konsultojnë Qendrat për zhvillim të rajoneve planore, për zgjidhjet ligjore dhe akteve nënligjore mbi të cilat janë formuar dhe po funksionojnë Qendrat.

Në kuadër të Ministrisë për vetëqeverisje lokale ekziston Sektor për zhvillim rajonal, i cili me të drejtë duhet të ketë komunikim direkt me Qendrat për zhvillim të rajoneve planore. Gjatë viteve të fundit Sektori për zhvillim rajonal aspak nuk komunikon me Qendrat dhe gjithashtu nuk mund të vërehet se ky sektor po funksionon. Roli i tij është marrë nga ana e Njesisë projektuese për implementimin e projektit Zhvillim i barabartë rajonal i qendrueshëm dhe inkluziv. Rekomandojmë si sektori ashtu edhe njësia e projektit të punojnë në kuadër të kompetencave të tyre.

Për realizimin e aktiviteteve në kuadër të projektit Zhvillimi i barabartë rajonal i qendrueshëm dhe inkluziv - faza 2, u përgatit kalendar me dinamikën e aktiviteteve. Për fat të keq dinamika nuk u repsektua dhe një pjesë të aktiviteteve që duhej t'i realizojë Njësia projektuese nuk u realizuan. Në realizimin e aktiviteteve të projektit të financuara përmes Shemës së granteve kishte ngatërresa të mëdha dhe bllokime ga ana e Ministrisë për vetëqeverisje lokale, me çka u ngadalësua edhe dinamika e realizimit të të njëjtave. Rekomandojmë që edhe Ministria e vetëqeverisjes lokale he Njësia projektuese ta respektojnë dinamikën e aktiviteteve dhe të veprojnë në kuadër të kompetencave të tyre.

Propozime dhe sugjerime deri tek Byroja për zhvillim rajonal

Me Byronë për zhvillim rajonal Qendrat për zhvillim kanë komunikim të rregullt dhe bashkëpunim të mirë. Rekomandojmë që të vazhdojë komunikimi dhe bashkëpunimi i rregullt dhe të thellohet me qëllim që të arrihen rezultate më të mira.

Propozime dhe sugjerime deri tek ministritë lineare në drejtim për realizimin e Programeve të resoreve të veçanta

Ministritë të tjera lineare u rekomandojmë që të jenë më aktive në Këshillin për zhvillim të barabartë rajonal në RMV. Gjithashtu, rekomandojmë gjatë ndarjes së mjeteve për financimin e projekteve të dimensionojnë në pajtueshmëri me shkallën e zhvillimit të rajoneve planore. Të gjithë ministritë e tjera t'u japin mundësi Qendrave për zhvillim të rajoneve planore që të mund të aplikojnë të thirrjet për financimin e projekteve.

Propozime dhe sugjerime deri tek Këshillat e Komunave të rajonit planor

Me këtë njohje më së afërmi me këshilltarët do të nxitet bashkëpunimin më i mirë dhe shkëmbimin e ideve për zgjedhjen e problemeve të komunave dhe bashkimin e më shumë komunave nga rajoni planor Jugperëndimor përmes projekteve rajonale.

II. PJESA TABELARE E RAPORTIT VJETOR

Pjesa tabelare e Raportit vjetor i përmban këto pasqyra tabelare:

A. Pasqyrim tabelar për realizimin e projekteve dhe aktiviteteve në funksion të realizimit të Programit për zhvillim të rajonit planor, ku bartës është Qendra për zhvillim të rajonit planor

Këtu përfshihen të gjitha projektet, pa marrë parasysh burimet dhe programet e financimit, ku bartës është Qendra për zhvillim të rajonit planor: nga Programi për zhvillim rajonal i MVL dhe BZHR; nga buxhetet e Komunave të rajonit; Programi për subvencione kapitale për zhvillimin të rajoneve planore në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural të MBPU-të; Programi për Mbështetjen Financiare për Zhvillimin Rural të AFMZHR-së; programi APPRSM; Programet e BE-së; Programet e bashkëpunimit ndërkufitar me vendet fqinje; Programe nga burime ndërkombëtare financimi.

B. Pasqyrim tabelar për realizimin e të gjitha projekteve gjatë vitit raportues në funksionin të realizimit të Programit për zhvillim të rajonit planor, ku bartëse është Qendra për zhvillim të rajonit planor.

Këtu përfshihen të gjitha projektet për investimet publike në rajon, qofshin ata buxhetore ose jashtë buxhetore, përkatësisht, përveç projekteve të ministrive lineare dhe komunave, këtu janë edhe projektet e ndërmarrjeve publike, fondet dhe shoqëritë aksionare me pronësi dominante shtetërore. Të dhënat për këtë pasqyrë tabelare Qendra i marrin në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe përmes kontakteve me aktorët e përmendur, si dhe nga Sistemi elektronik për koordinim të planifikimit, realizim, monitorim dhe vlerësim të politikave për nxitjen e zhvillimit të barabartë rajonal.

C. Pasqyrim tabelar për realizimin e të gjithë investimeve private në rajonin planor gjatë vitit raportues.

Të dhënat për këtë pasqyrë tabelare Qendrat i kanë marrë në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe përmes kontakteve me subjektet afariste në rajonin planor, nga odat ekonomike rajonale, si dhe nga aktivitetet e Biznes Qendrave.

Për shkak se Biznes qendrat nga viti 2023 nuk përkrahen financiarisht dhe nuk funksionojnë, dhe gjithashtu edhe sektori i biznesit nuk dëshiron t'i shpërndajë

informacionet financiare për investimet e bëra, në këtë tabelë janë pasqyruar të dhënat nga Enti shtetëror i statistikave në mjete themelore të ndara në lloje të veprimtarive. Praktikisht në tabelën në vendin ku duhet të shënohet emri i projektit është shënuar emri i veprimtarisë. Janë pasqyrura vetëm të dhënat për të cilat ka qesje të lirë tek Enti shtetëror i statistikave.

D. Pasqyrim tablera për numrin dhe përmbajtjen e aktiviteteve të realizuara për sigurimin e transparencës në realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor gjatë vitit raportues.

Të dhënat për këtë pasqyrë tabelare Qendrat i kanë marrë në mënyrë të drejtpërdrejtë duke menaxhuar me projektet ku janë bartës në realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor.

A. PASQYRIMI TABELAR PËR REALIZIMIN E AKTIVITETEVE NGA PROJEKTET NË VITIN RAPORTUES NË FUNKSION PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT PËR ZHVILLIM TË RAJONIT PLANOR PËR VITIN 2021-2026, KU BARTËS ËSHTË QENDRA PËR ZHVILLIM E RAJONIT PLANOR

(Tabela është përshtatur në pajtueshmëri me numrin e qëllimeve strategjike të definuara, numrin e prioritetëve të definuara në kuadër të qëllimeve strategjike, numri i masave të definuara në kuadër të çdo prioriteti të definuar dhe numri i aktivitetëve të projektit për çdo masë të definuar, në pajtueshmëri me Programin për zhvillim të rajonit planor 2021-2026 të përcaktuar)

QËLLIMI STRATEGJIK 1 Avancimi i ekonomisë dhe paritetin gjinor përmes shfrytëzimit të përparësive krahasimore të burimeve njerëzore dhe materiale, përmirësimi i infrastrukturës, aktivitete investuese në NVM me teknologji të reja, njohuri dhe inovacion, qasje deri te financat dhe qëndrueshmëri në ambientin jetësor, bujqësi dhe zhvillim rural.								
MASA	PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (total)	MJETE TË REALIZUARA	PARTNER NË IMPLEMENTIM	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
Prioriteti 1.1 Rritja e konkurrencës së ekonomisë rajonale								
1.1.1	Nxitja e shpirtit sipërmarrës tek të rinjtë e posaçërisht tek gratë përmes trajnimeve dhe mbështetjes TIK dhe start-up bizneseve të reja	Nuk ka aktivitete të realizuara						

MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (total)	MJETE TË REALIZUARA	PARTNER NË IMPLEMENTIM	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
1.1.2	Krijimi i një rrjeti informativ për zhvillim të inovacioneve në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara							
1.1.3	Nxitja e unioneve dhe formimi i klasterave	Nuk ka aktivitete të realizuara							
1.1.4	Nxitja e mundësive për shfrytëzimin e burimeve financiare të brendshme dhe të jashtme për NVM	Nuk ka aktivitete të realizuara							
1.1.5	Brendimi i produkteve dhe shërbimeve që janë të njohura për rajonin.	Nuk ka aktivitete të realizuara							
Prioriteti 1.2 Fuqizimi dhe modernizimi i sektorit të NVM-ve									
1.2.1	Nxitja e iniciativave për ndryshime strukturore tek sektori i NVM në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara							
1.2.2	Nxitja e specializimit të mençur për zhvillimin ekonomik të rajonit	Nuk ka aktivitete të realizuara							

MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (total)	MJETE TË REALIZUARA	PARTNER NË IMPLEMENTIM	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
1.2.3	Ruajtja e zejeve tradicionale dhe zhvillimi i bizneseve në zona rurale	Nuk ka aktivitete të realizuara							
1.2.4	Nxitja e shkëmbimit të eksperiencave dhe njohurive ndërmjet subjekteve brenda vendit dhe jashtë	Nuk ka aktivitete të realizuara							
1.2.5	Nxitja e sipërmarrjes tek gratë	Nuk ka aktivitete të realizuara							
Prioriteti 1.3 Rritja e investimeve në rajon									
1.3.1	Mapimi i potencialeve investuese në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara							
1.3.2	Nxitja e takimeve tek bashkësia e biznesit me investitorët potencial	Nuk ka aktivitete të realizuara							
1.3.3	Organizimi i manifestimeve për promovimin e biznes sektorin	Nuk ka aktivitete të realizuara							
Prioriteti 1.4 Përmirësimi i hapësirës përmes zhvillimit të infrastrukturës									

MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (total)	MJETE TË REALIZUARA	PARTNER NË IMPLEMENTIM	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
1.4.1	Ndërtimi dhe rekonstruktimi i rrjetit rrugor në rajon	Rikonstruktimi i infrastrukturës rrugore me qëllim të përmirësimit të ofertës turistike / Rikonstruktimi i rrugës Trafo-Bubanoj-Smolejca në Vevçan	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për zhvillim të barabartë rajonal 2023/2024 – zhvillimi i rajoneve planore	20.487.999	3.338.672	Komuna e Vevçanit	Qytetarët e Komunës së Vevçanit	U rikonstruktua rrugë me gjatësi prej 420 m2
1.4.1	Ndërtimi dhe rekonstruktimi i rrjetit rrugor në rajon	Rikonstruktimi i infrastrukturës rrugore me qëllim të përmirësimit të ofertës turistike / Rikonstruktimi i rrugës "206" në lagjen Venec 2 në Dibër	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për zhvillim të barabartë rajonal 2023/2024 – zhvillimi i rajoneve planore	20.487.999	1.524.107	Komuna e Dibrës	Qytetarët e Komunës së Dibrës	U rikonstruktua rrugë me gjatësi prej 180 m2
1.4.1	Ndërtimi dhe rekonstruktimi i rrjetit rrugor në rajon	Rikonstruktimi i infrastrukturës rrugore me qëllim të përmirësimit të ofertës turistike / Rikonstruktimi i rrugëve dhe krahëve në v.b.Lisiçan në Komunën e Pllasnicës	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për zhvillim të barabartë rajonal 2023/2024 – zhvillimi i rajoneve planore	20.487.999	4.533.105	Komuna e Pllasnicës	Qytetarët e Komunës së Pllasnicës	U rikonstruktua rrugë me gjatësi prej 557 m2
1.4.1	Ndërtimi dhe rekonstruktimi i rrjetit rrugor në rajon	Rikonstruktimi i infrastrukturës rrugore me qëllim të përmirësimit të ofertës turistike / Rikonstruktimi dhe rehabilitimi i rrugës lokale deri në fshatin Papradniku i Vogël rrugë dhe krahë në Qendër Zhupës	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për zhvillim të barabartë rajonal 2023/2024 – zhvillimi i rajoneve planore	20.487.999	9.177.930	Komuna e Qendër Zhupës	Qytetarët e Komunës së Qendër Zhupës	U rikonstruktua rrugë me gjatësi prej 1270 m2
1.4.2	Nxitja dhe zhvillimi i infrastrukturës TIK në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara							

1.4.3	Ndërtimi dhe modernizimi i infrastrukturës komunale në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara							
1.4.4	Përgatitja e dokumentacionit teknik për infrastrukturë	Përgatitja e dokumentacionit teknik për infrastrukturë/ Përgatitja e dokumentacionit teknik për rrugë lokale servise për v.b. Vraneshticë në Komunën e Kërçovës	UNDP / Qeveria e Suedisë / Byroja për zhvillim rajonal	Fondi për dokumentacion teknik	1.090.000	1.090.000	Komuna e Kërçovës	Qytetarët e komunës së Kërçovës	Dokumentacion teknik për rrugë në gjatësi prej 1330 m
1.4.4	Përgatitja e dokumentacionit teknik për infrastrukturë	Përgatitja e dokumentacionit teknik për infrastrukturë / Përgatitja e dokumentacionit teknik-projekt themelor për kanalizim fekal në v.b. Lisiçan në Komunën e Pllasnicës	UNDP / Qeveria e Suedisë / Byroja për zhvillim rajonal	Fondi për dokumentacion teknik	580.000	580.000	Komuna e Pllasnicës	Qytetarët e komunës së Pllasnicës	Dokumentacion teknik për kanalizim fekal për 849 banorë
1.4.4	Përgatitja e dokumentacionit teknik për infrastrukturë	Përgatitja e dokumentacionit teknik për infrastrukturë / Përgatitja e dokumentacionit teknik për rehabilitimin e 6 rrugëve në lagjen Venec 2 në Komunën e Dibrës	UNDP / Qeveria e Suedisë / Byroja për zhvillim rajonal	Fondi për dokumentacion teknik	300.000	300.000	Komuna e Dibrës	Qytetarët e komunës së Dibrës	Dokumentacion teknik për rrugë në gjatësi prej 1740 m
1.4.4	Përgatitja e dokumentacionit teknik për infrastrukturë	Përgatitja e dokumentacionit teknik për infrastrukturë / Përgatitja e dokumentacionit teknik për rikonstruktimin e rrugës lokale servise C5 në Komunën e Vevçanit	UNDP / Qeveria e Suedisë / Byroja për zhvillim rajonal	Fondi për dokumentacion teknik	195.000	195.000	Komuna e Vevçanit	Qytetarët e komunës së Vevçanit	Dokumentacion teknik për rrugë në gjatësi prej 810 m
Prioriteti 1.5 Bujqësia dhe zhvillimi rural									
1.5.1	Krijimi i një sektori modern dhe produktiv bujqësor në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara							

MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (total)	MJETE TË REALIZUARA	PARTNER NË IMPLEMENTIM	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
1.5.2	Tejkalimi i problemeve aktuale në sektorin bujqësor, me qëllim për ta modernizuar	Nuk ka aktivitete të realizuara							
1.5.3	Nxitje dhe zhvillim i ushqimit organik	Nuk ka aktivitete të realizuara							
1.5.4	Promovim të produkteve të njohura bujqësore dhe blegtorale nga rajoni dhe brendimi i tyre	Nuk ka aktivitete të realizuara							
1.5.5	Masa për tejkalimin e pasojave që vijnë nga ndryshimet klimaterike në sektorin e bujqësisë	Nuk ka aktivitete të realizuara							
1.5.6	Masa stimuluese për rritjen e plantacioneve bujqësore autokone dhe kultivimi i llojeve të bimëve autokone	Nuk ka aktivitete të realizuara							

QËLLIMI STRATEGJIK 2 Arsim konkurrues sipas nevojave të bashkësive lokale, bashkësisë së biznesit dhe tregut të punës, avancimi i barazisë gjinore dhe përmirësimi i qasjes deri te arsimimi dhe shërbimet sociale të qytetarëve, në drejtim të zvogëlimit të largimit të të rinjve dhe de popullimit, me punësim produktiv dhe mbrojtje sociale të fëmijëve, personave të pamundshëm dhe të varur në aspekt social dhe kategorive të rrezikuara

Prioriteti 2.1. Përmirësimi i kualitetit të arsimit dhe përshtatja e nevojave në pajtim me kërkesat e tregut të punës

MASA	PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (total)	MJETE TË REALIZUARA	PARTNER NË IMPLEMENTIM	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
2.1.1	Inicimi i programeve arsimore sipas nevojave të sektorit të biznesit, gjegjësisht tregut të punës	Nuk ka aktivitete të realizuara						
2.1.2	Vendosja e pajisjeve laboratorike dhe kabineteve përkatëse bashkëkohore tek shkollat e mesme	Nuk ka aktivitete të realizuara						
2.1.3	Nxitja e inovacionit në arsimin e mesëm	Nuk ka aktivitete të realizuara						
2.1.4	Rritja e kapacitetit të stafit mësimdhënës në shkollat e mesme dhe përfshirja në programet arsimore të BE-së	Nuk ka aktivitete të realizuara						
2.1.5	Krijimi i orientacionit të karrierës në shkollat e mesme duke eliminuar stereotipet gjinor	Nuk ka aktivitete të realizuara						

Prioriteti 2.2 Nxitja e bashkëpunimit mes arsimit dhe biznes sektorit

MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (total)	MJETE TË REALIZUARA	PARTNER NË IMPLEMENTIM	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
2.2.1	Inkurajimi i orëve arsimore praktike të detyrueshme në shkollat e mesme	Nuk ka aktivitete të realizuara							
2.2.2	Vizita në panairët e teknikës dhe teknologjisë të destinuara për shkollat e mesme profesionale	Nuk ka aktivitete të realizuara							
2.2.3	Krijimi i bazave të profileve të nevojshëm nga arsimi i mesëm në APRMV dhe ndërmjetësimi i tyre në procesin e ofertës dhe kërkesës	Nuk ka aktivitete të realizuara							
2.2.4	Rikualifikim, mësim gjatë gjithë jetës në përputhje me nevojat e sektorit të biznesit	Nuk ka aktivitete të realizuara							
2.2.5	Programi i mentorimit dhe praktikës sidomos për vajzat në STEM (inxhinieri, teknologji, industri) dhe për djemtë në arsim, mbrojtje sociale dhe përkujdes social.	Nuk ka aktivitete të realizuara							

Prioriteti 2.3 Parandalimi i largimit të profesionistëve të rinj nga rajoni									
MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (total)	MJETE TË REALIZUARA	PARTNER NË IMPLEMENTIM	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
2.3.1	Krijimi i mundësive të punësimit për të rinjtë e arsimuar përmes masave stimuluese shtetërore që do të zbatohen nga komunat	Nuk ka aktivitete të realizuara							
2.3.2	Krijimi i masave stimuluese për punësimin e të rinjve në zonat rurale	Nuk ka aktivitete të realizuara							
2.3.3	Masat stimuluese për punësimin dhe zgjidhjen e kushteve sociale për personat e kthyer	Nuk ka aktivitete të realizuara							
Prioriteti 2.4 Mundësi të barabarta për të gjithë në tregun e punës									
2.4.1	Masa stimuluese për punësimin e femrave	Nuk ka aktivitete të realizuara							
2.4.2	Krijimi i kushteve për qasje deri tek vendet e punës për kategoritë e rrezikuara sociale	Nuk ka aktivitete të realizuara							
2.4.3	Përfshirje sociale si sfidë për integrimet në BE	Nuk ka aktivitete të realizuara							

MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (total)	MJETE TË REALIZUARA	PARTNER NË IMPLEMENTIM	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
2.4.4	Përkrahja e parimit të solidaritetit për kategoritë më të rrezikuara në shoqëri	Nuk ka aktivitete të realizuara							
Prioriteti 2.5 Qasje e barabartë tek shërbimet për të gjithë qytetarët në rajonit									
2.5.1	Rritja e cilësisë së shërbimeve sociale dhe qasje për të gjitha kategoritë e qytetarëve	Organizimi i trajnimeve për ngritjen e kapaciteteve të Qendrave për zhvillim dhe Këshillave për zhvillim social të RPJP	Projekti ZHBRQI-faza 2 / MVL, SDC	Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv	39.500	35.784	Njësia projektuese, MVL	Të punësuarit në Qendrën për zhvillim të RPJP, Këshilli për zhvillim social i RPJP	U realizua 1 trajnim për 3 të punësuar në Qendrën për zhvillim të RPJP dhe anëtarët e Këshillit për zhvillim social
2.5.1	Rritja e cilësisë së shërbimeve sociale dhe qasje për të gjitha kategoritë e qytetarëve	Përmirësimi i kushteve për turizëm shëndetësor me rikonstruktimin e ISHP Kardiologjisë-Ohër, furnizimi i pajisjeve për digjitalizim	Projekti ZHBRQI-faza 2 / MVL, SDC	Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv	23.440.953	12.724.074	ISHP-Kardiologjia Ohër, Komuna e Ohrit, Njësia projektuese	Pacientë dhe të punësuar në ISHP Kardiologjinë	Kulmi i rikonstruktuar, ndërimi i disa dyerve dhe dritareve, vendosja e termo fasadës
2.5.1	Rritja e cilësisë së shërbimeve sociale dhe qasje për të gjitha kategoritë e qytetarëve	Rikonstruktimi i ISHP Nefrologjisë Strugë dhe krijimi i kushteve për turizëm shëndetësor në RPJP	Projekti ZHBRQI-faza 2 / MVL, SDC	Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv	26.043.286	15.320.042	ISHP-Nefrologjia, Komuna e Strugës, Njësia projektuese	Pacientë dhe të punësuar në ISHP Nefrologjinë	U përfunduan furnizimet publike për Sistem qendror për Oksigjen, osmozë, Nxemje dhe ventilim
2.5.1	Rritja e cilësisë së shërbimeve sociale dhe qasje për të gjitha kategoritë e qytetarëve	Pajisja e qendrës moderne për terapi fizikale në spitalin Shën Erazmo në Ohër	Projekti ZHBRQI-faza 2 / MVL, SDC	Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv	2.473.304	2.473.304	ISHP Shën Erazmo, Komuna e Ohrit, Njësia projektuese	Pacientë në ISHP Shën Erazmo nga rajoni dhe më gjerë	Mesatarisht nga 1000 pacientë në muaj marrin hidroterapi
2.5.2	Përmirësimi i kujdesit shëndetësor primarë në zonat rurale të rajonit	Nuk ka aktivitete të realizuara							

MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (total)	MJETE TË REALIZUARA	PARTNER NË IMPLEMENTIM	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
2.5.3	Përfshirja sociale e të moshuarve dhe personave të pamundshëm	Nuk ka aktivitete të realizuara							
2.5.4	Përfshirja sociale për kategoritë e qytetarëve të izoluar nga shoqëria duke hapur qendra të për kujdesit ditor								
2.5.5	Përfshirja Krijimi i kushteve për pranimin e fëmijëve në kopshte dhe çerdhe	Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP / Rikonstruktimi i IPKF "Planinski cvet" në Vevçan	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për zhvillim të barabartë rajonal 2023/2024 – zhvillimi i rajoneve planore	3.495.441	3.079.596	Komuna e Vevçanit	Fëmijët nga Vevçani dhe Struga	Dritare të reja (3) dhe dyer (13), pllaka në dysHEME 96,6 m2, lysterje e mureve 50m2, glet 85m2, bazament çimentoje 54m2, sistem për ngrohje dhe ftohje dhe klimatizim
2.5.5	Përfshirja Krijimi i kushteve për pranimin e fëmijëve në kopshte dhe çerdhe	Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP / Rikonstruktimi dhe adaptimi i IPKF "Jasna Risteska" objektet ROSICA dhe LIHNIDA në Ohër	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për zhvillim të barabartë rajonal 2023/2024 – zhvillimi i rajoneve planore	7.400.055	1.347.519	Komuna e Ohrit	Fëmijët nga Ohri	Dritare dhe dyer të reja, pllaka në mure dhe dysHEME, maltar në mure, bazament nga çimentoja, elektrika e re, ujësjellës dhe kanalizim i ri, elemente të reja
2.5.6	Rritja e numrit të akomodimit të nxënësve dhe studentëve në objektet e organizuara – konvikte	Nuk ka aktivitete të realizuara							

QËLLIMI STRATEGJIK 3 Turizmi, trashëgimia kulturore dhe natyrore, ambienti jetësor i mbrojtur dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë të avancuara janë faktorë për zhvillim të qëndrueshëm të veçantë në RPJP.

Prioriteti 3.1 Përmirësimi i qasjes dhe rregullimi i lokaliteteve turistike

MASA	PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (total)	MJETE TË REALIZUARA	PARTNER NË IMPLEMENTIM	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
3.1.1	Përgatitja e dokumentacionit urbanistik për rregullimin e lokaliteteve turistike në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara						
3.1.2	Mapimi i rriteteve natyrore dhe kulturore në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara						
3.1.3	Infrastruktura rrugore në vendet turistike të përshtatura për personat me nevoja të veçanta	Nuk ka aktivitete të realizuara						
3.1.4	Sigurimi i informacionit, sinjalizimit dhe vizualizimit të atraksioneve turistike	Nuk ka aktivitete të realizuara						
3.1.5	3.1.5 Rivitalizimi i lokaliteteve të rëndësishme të trashëgimisë natyrore dhe kulturore	Nuk ka aktivitete të realizuara						

Prioriteti 3.2 Tejkalmi i karakterit sezonal të turizmit në rajon

MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (total)	MJETE TË REALIZUARA	PARTNER NË IMPLEMENTIM	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
3.2.1	Krijimi i paketave turistike rajonale	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.2.2	Rishpërndarja e vizitorëve nga qendrat e njohura turistike në pjesën tjetër të rajonit	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.2.3	Tërheqja e investimeve të brendshme dhe të huaja për zhvillimin e kapaciteteve akomoduese në brendësi të rajonit	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.2.4	Zhvillimi dhe promovimi i manifestimeve lokale që do të jenë atraktive për vizitorët vendas dhe të huaj gjatë gjithë vitit	Nuk ka aktivitete të realizuara							
Prioriteti 3.3 Nxitja dhe zhvillimi i formave alternative të aktiviteteve dhe shërbimeve turistike									
3.3.1	Zhvillimi i turizmit malor në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.3.2	Avancimi i turizmit speleologjik në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara							

MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (total)	MJETE TË REALIZUARA	PARTNER NË IMPLEMENTIM	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
3.3.3	Zhvillimi dhe avancimi i mundësive për aktivitete dimërore në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.3.4	Zhvillimi dhe avancimi i agro-turizmit në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.3.5	Zhvillimi i bizneseve lokale si mbështetës i aktiviteteve turistike në brendësi të rajonit	Nuk ka aktivitete të realizuara							
Prioriteti 3.4 Përmirësimi i menaxhimit me destinacionet turistike									
3.4.1	Krijimi i planeve nga NJVL për menaxhim me destinacionet	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.4.2	Trajnimi i kuadrit për menaxhim me destinacionet turistike	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.4.3	Tërheqja e fondeve për rregullimin e destinacioneve turistike lokale	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.4.4	Strategji marketingu për promovimin e destinacioneve turistike lokale	Nuk ka aktivitete të realizuara							

MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (total)	MJETE TË REALIZUARA	PARTNER NË IMPLEMENTIM	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
3.4.5	Krijimi i ofertave lokale për të vizituar destinacionet turistike	Nuk ka aktivitete të realizuara							
Prioriteti 3.5 Mbrojtja e ambientit jetësor									
3.5.1	Krijimi i sistemit rajonal integrues për menaxhimin me mbeturinat	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.5.2	Masa për zgjidhjen e problemit me qentë endacak në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.5.3	Mbrojtja e biodiversitetit në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.5.4	Masa për mbrojtjen e ajrit nga ndotja	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.5.5	Masa për mbrojtjen ujërave nga ndotja	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.5.6	Masa për mbrojtjen e tokës nga ndotja	Nuk ka aktivitete të realizuara							

MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (total)	MJETE TË REALIZUARA	PARTNER NË IMPLEMENTIM	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
3.5.7	Marrja e masave për tejkalimin e problemeve që vijnë nga ndryshimet klimaterike	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.5.8	Masa për menaxhimin e rreziqeve që vijnë nga fatkeqësitë elementare	Nuk ka aktivitete të realizuara							
Prioriteti 3.6 Përmirësimi i efikasitetit energjetik dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë									
3.6.1	Masa stimuluese për shfrytëzimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë	Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP dhe shfrytëzimi i BRE / Furnizimi dhe montimi i sistemit me panele diellore në 1 objekt në Kërçovë	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për zhvillim të barabartë rajonal 2022/2023 – zhvillimi i rajoneve planore	1.011.177	1.011.177	Komuna e Kërçovës	Qytetarët e komunës së Kërçovës	Vendosja e paneleve në kulm 38 copë, inverter prej 20 kW
3.6.1	Masa stimuluese për shfrytëzimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë	Vendosja e sistemeve fotovoltaike në objekte publike / Furnizimi dhe montimi i sistemeve fotovoltaike në 5 objekte në Strugë	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për zhvillim të barabartë rajonal 2023/2024 – zhvillimi i rajoneve planore	18.510.000	6.041.600	Komuna e Strugës	Qytetarët e komunës së Strugës	Vendosja e paneleve në kulm 180 kW, 5 inverterë në 5 objekte
3.6.1	Masa stimuluese për shfrytëzimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë	Vendosja e sistemeve fotovoltaike në objekte publike / Furnizimi dhe montimi i sistemeve fotovoltaike në 3 objekte në Makedonski BRod	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për zhvillim të barabartë rajonal 2023/2024 – zhvillimi i rajoneve planore	18.510.000	3.609.620	Komuna e Makedonski Brodit	Qytetarët e komunës së Makedonski Brodit	Vendosja e paneleve në kulm 110 kW, 3 inverterë në 3 objekte
3.6.1	Masa stimuluese për shfrytëzimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë	Vendosja e sistemeve fotovoltaike në objekte publike / Furnizimi dhe montimi i sistemeve fotovoltaike në 2 objekte në Dibër	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për zhvillim të barabartë rajonal 2023/2024 – zhvillimi i rajoneve planore	18.510.000	2.742.320	Komuna e Dibrës	Qytetarët e komunës së Dibrës	Vendosja e paneleve në kulm 80 kW, 2 inverterë në 2 objekte

MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (total)	MJETE TË REALIZUARA	PARTNER NË IMPLEMENTIM	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
3.6.1	Masa stimuluese për shfrytëzimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë	Vendosja e sistemeve fotovoltaike në objekte publike / Furnizimi dhe montimi i sistemeve fotovoltaike në 1 objekt në Pllasnicë	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për zhvillim të barabartë rajonal 2023/2024 – zhvillimi i rajoneve planore	18.510.000	408.280	Komuna e Pllasnicës	Qytetarët e komunës së Pllasnicës	Vendosja e paneleve në kulm 11 kW, 1 inverter në 1 objekt
3.6.2	Zvogëlimi i shfrytëzimit të derivateve fosile si energji në industri dhe amvisëri	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.6.3	Përmirësimi i energjisë efikase në objektet publike	Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP dhe shfrytëzimi i BRE / Efikasitet energjetik dhe rikonstruktimi i SHF Said Najdeni	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për zhvillim të barabartë rajonal 2022/2023 – zhvillimi i rajoneve planore	7.542.617	7.542.617	Komuna e Dibrës	Qytetarët e komunës së Dibrës	Rik.fasadës 1125m2; Dyer të jashtme 6; Dritare 106
3.6.3	Përmirësimi i energjisë efikase në objektet publike	Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP / Rikonstruktimi dhe efikasiteti energjetik i ndërtesës administrative në Komunën e Debërcës	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për zhvillim të barabartë rajonal 2023/2024 – zhvillimi i rajoneve planore	18.285.426	6.464.159	Komuna e Debërcës	Qytetarët e komunës së Debërcës	Bazament çimentoje 210m2; lyerje me mallter 150m2; fasadë 305m2; tavanë 210m2; izolimi i tavanëve 250m2; dyer PVC 15; dyer medijapan 9; ngjyrosja e mureve 1100m2; pllaka 136m2; klima 7; instalimi i internetit, elektrikë, ujësjellës dhe kanalizim
3.6.3	Përmirësimi i energjisë efikase në objektet publike	Përmirësimi i efikasitetit energjetik në RPJP / Rikonstruktimi dhe efikasiteti energjetik i ndërtesës administrative në Komunën e Kërçovës	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për zhvillim të barabartë rajonal 2023/2024 – zhvillimi i rajoneve planore	18.285.426	6.234.770	Komuna e Kërçovës	Qytetarët e Komunës së Kërçovës	Tavanë me izolim 249m2; olluqe 138 m1; izolimi i kulmit 316 m2; fasadë termike 328m2; PVC dritare 16; llaminat

									244m2; dyer 10; elektrikë; ujësjellës
3.6.4	Masa stimuluese për energji efikase në amvisëri	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.6.5	Mbështetje të iniciativave për prodhimin e energjeve alternative ekologjike	Nuk ka aktivitete të realizuara							

B. PASQYRIMI TABELAR PËR REALIZIMIN E AKTIVITETEVE NGA PROJEKTET NË VITIN RAPORTUES 2023 NË FUNKSION PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT PËR ZHVILLIM TË RAJONIT PLANOR PËR VITIN 2021-2026

(Tabela është përshtatur në pajtueshmëri me numrin e qëllimeve strategjike të përcaktuar, numrin e prioritetëve të përcaktuara në kuadër të qëllimeve strategjike, numri i masave të përcaktuara në kuadër të çdo prioriteti të përcaktuar dhe numri i aktiviteteve të projektit për çdo masë të përcaktuar, në pajtueshmëri përcaktimet në Programin për zhvillim të rajonit planor 2021-2026)

PASQYRË TABELARE PËR REALIZIMIN E TË GJITHA PROJEKTEVE NË FUNKSION TË ZHVILLIMIT RAJONAL NË VITIN RAPORTUES 2024									
QËLLIMI STRATEGJIK 1 Avancimi i ekonomisë dhe paritetin gjinor përmes shfrytëzimit të përparësive krahasimore të burimeve njerëzore dhe materiale, përmirësimi i infrastrukturës, aktivitete investuese në NVM me teknologji të reja, njohuri dhe inovacion, qasje deri te financat dhe qëndrueshmëri në ambientin jetësor, bujqësi dhe zhvillim rural.									
MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHM E E PROJEKTIT (në denarë)	MJETE TË REALIZUARA	BARTËS	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
Prioriteti 1.1 Rritja e konkurrencës së ekonomisë rajonale									
1.1.1	Nxitja e shpirtit sipërmarrës tek të rinjtë e posaçërisht tek gratë përmes trajnimeve dhe mbështetjes TIK dhe start-up bizneseve të reja	Nuk ka aktivitete të realizuara							
		Nuk ka aktivitete të realizuara							
1.1.2	Krijimi i një rrjeti informativ për zhvillim								

	të inovacioneve në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara							
	MASA	PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E E PROJEKTIT (në denarë)	MJETE TË REALIZUARA	BARTËS	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
1.1.3	Nxitja e unioneve dhe formimi i klasterave	Nuk ka aktivitete të realizuara							
1.1.4	Nxitja e mundësive për shfrytëzimin e burimeve financiare të brendshme dhe të jashtme për NVM	Nuk ka aktivitete të realizuara							
1.1.5	Nxitja e mundësive për shfrytëzimin e burimeve financiare të brendshme dhe të jashtme për NVM	Nuk ka aktivitete të realizuara							
Prioriteti 1.2 Fuqizimi dhe modernizimi i sektorit të NVM-ve									
1.2.1	Nxitja e iniciativave për ndryshime strukturore tek sektori i NVM në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara							
1.2.2	Nxitja e specializimit të mençur për zhvillimin ekonomik të rajonit	Nuk ka aktivitete të realizuara							

MASA	PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (në denarë)	MJETE TË REALIZUARA	BARTËS	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
1.2.3	Ruajtja e zejeve tradicionale dhe zhvillimi i bizneseve në zona rurale	Nuk ka aktivitete të realizuara						
1.2.4	Nxitja e shkëmbimit të eksperiencave dhe njohurive ndërmjet subjekteve brenda vendit dhe jashtë	Nuk ka aktivitete të realizuara						
1.2.5	Nxitja e shkëmbimit të eksperiencave dhe njohurive ndërmjet subjekteve brenda vendit dhe jashtë	Nuk ka aktivitete të realizuara						
Prioriteti 1.3 Rritja e investimeve në rajon								
1.3.1	Mapimi i potencialeve investuese në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara						
1.3.2	Mapimi i potencialeve investuese në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara						
1.3.3	Mapimi i potencialeve investuese në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara						
Prioriteti 1.4 Përmirësimi i hapësirës përmes zhvillimit të infrastrukturës								

MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (në denarë)	MJETE TË REALIZUARA	BARTËS	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
1.4.1	Ndërtimi dhe rekonstruktimi i rrjetit rrugor në rajon	Rikonstruktimi i rrugës lokale f.Strellcë Mahmudovc-Biçincë (Komuna e Kërçovës)	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për ZHBR 2023/2024 – zhvillimi i krahinave me nevoja të veçanta zhvillimore	10.000.000	9.015.783	Komuna e Kërçovës	Qytetarët e Komunës së Kërçovës	Rrugë e re konstruktuar me gjatësi prej 1665 m
1.4.1	Ndërtimi dhe rekonstruktimi i rrjetit rrugor në rajon	Rikonstruktimi dhe rregullimi i rrugës në fshatin Zlesti (Komuna e Debërcës)	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për ZHBR 2023/2024 – zhvillimi i krahinave me nevoja të veçanta zhvillimore	2.500.000	3.998.672	Komuna e Debërcës	Qytetarët e Komunës së Debërcës	Rrugë e re konstruktuar
1.4.1	Ndërtimi dhe rekonstruktimi i rrjetit rrugor në rajon	Rikonstruktimi i rrugës “Ali Zengo” (“Eqerem Zengo”) në Komunën e Dibrës	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për ZHBR 2023/2024 – zhvillimi i onave urbane	7.000.000	9.805.366	Komuna e Dibrës	Qytetarët e Komunës së Dibrës	Rikonstruktimi i 2783 m2 rrugë në Dibër
1.4.1	Ndërtimi dhe rekonstruktimi i rrjetit rrugor në rajon	Rikonstruktimi i rrugës Çellopek deri në f.Rebetinë në Komunën e Kërçovës	Qeveria e RMV	Programi për decentralizim	16.684.256	16.684.256	Komuna e Kërçovës	Qytetarët e Komunës së Kërçovës	Rikonstruktimi i rrugës me sipërfaqe 3750 m2
1.4.1	Ndërtimi dhe rekonstruktimi i rrjetit rrugor në rajon	Rikonstruktimi i rrugës “Ibrahim Kollari” në Komunën e Dibrës	Qeveria e RMV	Programi për decentralizim	5.041.060	5.041.060	Komuna e Dibrës	Qytetarët e Komunës së Dibrës	Rikonstruktimi i rrugës me gjatësi prej 702 m
1.4.1	Ndërtimi dhe rekonstruktimi i rrjetit rrugor në rajon	Rikonstruktimi i rrugës “Kirili dhe Metodij” në Komunën e Makedonski Brodit	Qeveria e RMV	Programi për decentralizim	15.000.000	14.553.648	Komuna e Makedonski Brodit	Qytetarët e Komunës së Makedonski Brodit	Rrugë e rikonstruktuar prej 3400m2

MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHM E E PROJEKTIT (në denarë)	MJETE TË REALIZUARA	BARTËS	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
1.4.1	Ndërtimi dhe rekonstruktimi i rrjetit rrugor në rajon	Rikonstruktimi i rrugëve dhe krahëve në v.b.Pllasnicë – Komuna e Pllasnicës	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për ZHBR 2023/2024 – zhvillimi i fshatrave	2.566.695	2.566.695	Komuna e Pllasnicës	Qytetarët e Komunës së Pllasnicës	-
1.4.1	Ndërtimi dhe rekonstruktimi i rrjetit rrugor në rajon	Ndërtimi parkingut përgjatë rrugës lokale në fshatin Kosovrasti i Epërm – Komuna e Dibrës	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për ZHBR 2023/2024 – zhvillimi i krahinave me nevoja të veçanta zhvillimore	5.500.000	8.376.159	Komuna e Dibrës	Qytetarët e Komunës së Dibrës	Hapësirë për parkim prej 270 m2
1.4.2	Nxiti dhe zhvillimi i infrastrukturës TIK në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara							
1.4.3	Ndërtimi dhe modernizimi i infrastrukturës komunale në rajon	Përmirësimi i infrastrukturës për shërbimet e ujësjellësit në Komunën e Vevçanit	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për ZHBR 2023/2024 – zhvillimi i fshatrave	3.643.089	5.899.096	Komuna e Vevçanit	Qytetarët e Komunës e Strugë	U ndërtua rrjeti sekondar për kanalizim fekal
1.4.3	Ndërtimi dhe modernizimi i infrastrukturës komunale në rajon	Ndërtimi i kanalit me beton dhe armaturë në rr.Boris Kidriç në Komunën e Kërçovës	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për ZHBR 2023/2024 – zhvillimi i zonave urbane	7.000.000	9.563.732	Komuna e Kërçovës	Qytetarët e komunës së Kërçovës	U rikonstruktua kanali nga betoni prej 497 m2
1.4.3	Ndërtimi dhe modernizimi i infrastrukturës komunale në rajon	Ndërtimi i stacionit pastrues në v.b.Pregllovë dhe v.b. Lisiçan në Komunën e Pllasnicës	Qeveria e RMV	Programi për decentralizim	8.000.000	7.452.163	Komuna e Pllasnicës	Qytetarët e Komunës së Pllasnicës	Ndërtimi i stacionit pastrues

1.4.4	Përgatitja e dokumentacionit teknik për infrastrukturë	Nuk ka aktivitete të realizuara							
MASA	PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERE E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (në denarë)	MJETE TË REALIZUARA	BARTËS	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë	
Prioriteti 1.5 Bujqësia dhe zhvillimi rural									
1.5.1	Krijimi i një sektori modern dhe produktiv bujqësor në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara							
1.5.2	Tejkalimi i problemeve aktuale në sektorin bujqësor, me qëllim për ta modernizuar	Nuk ka aktivitete të realizuara							
1.5.3	Nxitje dhe zhvillim i ushqimit organik	Nuk ka aktivitete të realizuara							
1.5.4	Promovim të produkteve të njohura bujqësore dhe blegtorale nga rajoni dhe brendimi i tyre	Nuk ka aktivitete të realizuara							

1.5.5	Masa për tejkalimin e pasojave që vijnë nga ndryshimet klimaterike në sektorin e bujqësisë	Nuk ka aktivitete të realizuara							
1.5.6	Masa stimulese për rritjen e plantacioneve bujqësore autokone dhe kultivimi i llojeve të bimëve autokone	Nuk ka aktivitete të realizuara							
QËLLIMI STRATEGJIK 2 - Arsim konkurrues sipas nevojave të bashkësive lokale, bashkësisë së biznesit dhe tregut të punës, avancimi i barazisë gjinore dhe përmirësimi i qasjes deri te arsimimi dhe shërbimet sociale të qytetarëve, në drejtim të zvogëlimit të largimit të rinjve dhe de popullimit, me punësim produktiv dhe mbrojtje sociale të fëmijëve, personave të pamundshëm dhe të varur në aspekt social dhe kategorive të rrezikuara									
Prioriteti 2.1. Përmirësimi i kualitetit të arsimit dhe përshtatja e nevojave në pajtim me kërkesat e tregut të punës									
	MASA	PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (në denarë)	MJETE TË REALIZUARA	BARTËS	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
2.1.1	Inicimi i programeve arsimore sipas nevojave të sektorit të biznesit, gjegjësisht tregut të punës	Rikonstruktimi i terrenit sportiv të hapur Zajaz – Komuna e Kërçovës	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për ZHBR 2023/2024 – zhvillimi i fshatrave	4.775.649	7.069.968	Komuna e Kërçovës	Qytetarët e Komunës së Kërçovës	Terreni sportiv i rikonstruktuar bashkë me tribuna
2.1.1	Inicimi i programeve arsimore sipas nevojave të sektorit të biznesit, gjegjësisht tregut të punës	Rikonstruktimi dhe adaptimi i hapësirës për ndërtesë të re shkollore në SHF "Koço Racin" v.b. Lakoçerej – Komuna e Ohrit	Qeveria e RMV	Programi për decentralizim	70.000.000	69.978.951	Komuna e Ohrit	Qytetarët e Komunës së Ohrit	Ndërtimi i ndërtësës së re shkollore
2.1.1	Inicimi i programeve arsimore sipas nevojave të sektorit të biznesit, gjegjësisht tregut të punës	Rikonstruktimi i sallës së sportit në SHF "Vanço Nikoleski" v.b.Leskoec – Komuna e Ohrit	Qeveria e RMV	Programi për decentralizim	30.000.000	29.850.893	Komuna e Ohrit	Qytetarët e Komunës së Ohrit	Ndërtimi i sallës sportive shkollore

MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (në denarë)	MJETE TË REALIZUARA	BARTËS	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
2.1.2	Vendosja e pajisjeve laboratorike dhe kabineteve përkatëse bashkëkohore tek shkollat e mesme	Nuk ka aktivitete të realizuara							
2.1.3	Nxitja e inovacionit në arsimin e mesëm	Nuk ka aktivitete të realizuara							
2.1.4	Rritja e kapacitetit të stafit mësimdhënës në shkollat e mesme dhe përfshirja në programet arsimore të BE-së	Nuk ka aktivitete të realizuara							
2.1.5	Krijimi i orientacionit të karrierës në shkollat e mesme duke eliminuar stereotipet gjinor	Nuk ka aktivitete të realizuara							
Prioriteti 2.2 Nxitja e bashkëpunimit mes arsimit dhe biznes sektorit									
2.2.1	Inkurajimi i orëve arsimore praktike të detyrueshme në shkollat e mesme	Nuk ka aktivitete të realizuara							
2.2.2	Vizita në panairët e teknikës dhe teknologjisë të destinuara për shkollat e mesme profesionale	Nuk ka aktivitete të realizuara							

MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHM E E PROJEKTIT (në denarë)	MJETE TË REALIZUARA	BARTËS	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
2.2.3	Krijimi i bazave të profileve të nevojshëm nga arsimi i mesëm në APRMV dhe ndërmjetësimi i tyre në procesin e ofertës dhe kërkesës	Nuk ka aktivitete të realizuara							
2.2.4	Rikualifikim, mësim gjatë gjithë jetës në përputhje me nevojat e sektorit të biznesit	Nuk ka aktivitete të realizuara							
2.2.5	Programi i mentorimit dhe praktikës sidomos për vajzat në STEM (inxhinieri, teknologji, industri) dhe për djemtë në arsim, mbrojtje sociale dhe përkujdes social.	Nuk ka aktivitete të realizuara							
Prioriteti 2.3 Parandalimi i largimit të profesionistëve të rinj nga rajoni									
2.3.1	Krijimi i mundësive të punësimit për të rinjtë e arsimuar përmes masave stimuluese shtetërore që do të zbatohen nga komunat	Nuk ka aktivitete të realizuara							
2.3.2	Krijimi i masave stimuluese për punësimin e të rinjve në zonat rurale	Nuk ka aktivitete të realizuara							

MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (në denarë)	MJETE TË REALIZUARA	BARTËS	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
2.3.3	Masat stimuluese për punësimin dhe zgjidhjen e kushteve sociale për personat e kthyer	Nuk ka aktivitete të realizuara							
Prioriteti 2.4 Mundësi të barabarta për të gjithë në tregun e punës									
2.4.1	Masa stimuluese për punësimin e femrave	Nuk ka aktivitete të realizuara							
2.4.2	Krijimi i kushteve për qasje deri tek vendet e punës për kategoritë e rrezikuara sociale	Nuk ka aktivitete të realizuara							
2.4.3	Përfshirje sociale si sfidë për integrimet në BE	Nuk ka aktivitete të realizuara							
2.4.4	Përkrahja e parimit të solidaritetit për kategoritë më të rrezikuara në shoqëri	Nuk ka aktivitete të realizuara							
Prioriteti 2.5 Qasje e barabartë tek shërbimet për të gjithë qytetarët në rajonit									
2.5.1	Rritja e cilësisë së shërbimeve sociale dhe qasje për të gjitha kategoritë e qytetarëve	Nuk ka aktivitete të realizuara							

MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (në denarë)	MJETE TË REALIZUARA	BARTËS	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
2.5.2	Përmirësimi i kujdesit shëndetësor primarë në zonat rurale të rajonit	Nuk ka aktivitete të realizuara							
2.5.3	Përfshirja sociale e të moshuarve dhe personave të pamundshëm	Nuk ka aktivitete të realizuara							
2.5.4	Përfshirja sociale për kategoritë e qytetarëve të izoluar nga shoqëria duke hapur qendra të për kujdesit ditor	Nuk ka aktivitete të realizuara							
2.5.5	Përfshirja Krijimi i kushteve për pranimin e fëmijëve në kopshte dhe çerdhe	Nuk ka aktivitete të realizuara							
2.5.6	Rritja e numrit të akomodimit të nxënësve dhe studentëve në objektet e organizuara – konvikte	Nuk ka aktivitete të realizuara							
QËLLIMI STRATEGJIK 3 - Turizmi, trashëgimia kulturore dhe natyrore, ambienti jetësor i mbrojtur dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë të avancuara janë faktorë për zhvillim të qëndrueshëm të veçantë në RPJP									
Prioriteti 3.1 Përmirësimi i qasjes dhe rregullimi i lokaliteteve turistike									
3.1.1	Përgatitja e dokumentacionit urbanistik për rregullimin e	Nuk ka aktivitete të realizuara							

	lokaliteteve turistike në rajon								
MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHM E E PROJEKTIT (në denarë)	MJETE TË REALIZUARA	BARTËS	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
3.1.2	Mapimi i rariteteve natyrore dhe kulturore në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.1.3	Infrastruktura rrugore në vendet turistike të përshtatura për personat me nevoja të veçanta	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.1.4	Sigurimi i informacionit, sinjalizimit dhe vizualizimit të atraksioneve turistike	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.1.5	Rivitalizimi i lokaliteteve të rëndësishme të trashëgimisë natyrore dhe kulturore	Rregullimi i hapësirave rekreative dhe vendosja e pajisjeve në Komunën e Kërçovës	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për ZHBR 2023/2024 – zhvillimi i krahinave me nevoja të veçanta zhvillimore	16.000.000	16.000.000	Komuna e Kërçovës	Qytetarët dhe vizitorët e Komunës së Kërçovës	U rregullua dhe u pajis me pajisje urbane dhe sportive hapësira rekreative
Prioriteti 3.2 Tejkalmimi i karakterit sezonal të turizmit në rajon									
3.2.1	Krijimi i paketave turistike rajonale	Nuk ka aktivitete të realizuara							

MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHM E E PROJEKTIT (në denarë)	MJETE TË REALIZUARA	BARTËS	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
3.2.2	Rishpërndarja e vizitorëve nga qendrat e njohura turistike në pjesën tjetër të rajonit	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.2.3	Tërheqja e investimeve të brendshme dhe të huaja për zhvillimin e kapaciteteve akomoduese në brendësi të rajonit	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.2.4	Zhvillimi dhe promovimi i manifestimeve lokale që do të jenë atraktive për vizitorët vendas dhe të huaj gjatë gjithë vitit	Nuk ka aktivitete të realizuara							
Prioriteti 3.3 Nxitja dhe zhvillimi i formave alternative të aktiviteteve dhe shërbimeve turistike									
3.3.1	Zhvillimi i turizmit malor në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.3.2	Avancimi i turizmit speleologjik në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.3.3	Zhvillimi dhe avancimi i mundësive për aktivitete dimërore në rajon	Ndërtimi i rrugës për mbikëqyrje të terreneve të gjuetisë dhe zjarreve eventuale në pyje	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për ZHBR 2022/2023 – zhvillimi i krahinave me nevoja të	2.360.000	2.360.000	Shoqata “EKO FAZAN” Oslomej, Kërçovë	Qytetarët dhe shoqatat e gjuetarëve	Rruga e ndërtuar

MASA	PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHM E E PROJEKTIT (në denarë)	MJETE TË REALIZUARA	BARTËS	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
3.3.4	Zhvillimi dhe avancimi i agro-turizmit në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara						
3.3.5	Zhvillimi i bizneseve lokale si mbështetës i aktiviteteve turistike në brendësi të rajonit	Nuk ka aktivitete të realizuara						
Prioriteti 3.4 Përmirësimi i menaxhimit me destinacionet turistike								
3.4.1	Krijimi i planeve nga NJVL për menaxhim me destinacionet	Nuk ka aktivitete të realizuara						
3.4.2	Trajnimi i kuadrit për menaxhim me destinacionet turistike	Nuk ka aktivitete të realizuara						
3.4.3	Tërheqja e fondeve për rregullimin e destinacioneve turistike lokale	Nuk ka aktivitete të realizuara						
3.4.4	Strategji marketingu për promovimin e destinacioneve turistike lokale	Nuk ka aktivitete të realizuara						

MASA	PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERE E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (në denarë)	MJETE TË REALIZUARA	BARTËS	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
3.4.5	Krijimi i ofertave lokale për të vizituar destinacionet turistike	Nuk ka aktivitete të realizuara						
Prioriteti 3.5 Mbrojtja e ambientit jetësor								
3.5.1	Krijimi i sistemit rajonal integruar për menaxhimin me mbeturinat	Nuk ka aktivitete të realizuara						
3.5.2	Masa për zgjidhjen e problemit me qentë endacak në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara						
3.5.3	Mbrojtja e biodiversitetit në rajon	Nuk ka aktivitete të realizuara						
3.5.4	Masa për mbrojtjen e ajrit nga ndotja	Nuk ka aktivitete të realizuara						
3.5.5	Masa për mbrojtjen ujërave nga ndotja	Nuk ka aktivitete të realizuara						

MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (në denarë)	MJETE TË REALIZUARA	BARTËS	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
3.5.6	Masa për mbrojtjen e tokës nga ndotja	Furnizimi i mjetit shumë funksional për nevojat e NPK – Komuna e Qendër Zhupës	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për ZHBR 2023/2024 – zhvillimi i krahinave me nevoja të veçanta zhvillimore	2.000.000	2.997.750	Komuna e Qendër Zhupës	Qytetarët e Komunës së Qendër Zhupës	U furnizua traktor i ri me rimorkio, pllug, borë hedhës dhe ngarkim
3.5.6	Masa për mbrojtjen e tokës nga ndotja	Furnizimi i pajisjeve për NPK për Komunën e Qendër Zhupës për grumbullimin e mbeturinave	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për ZHBR 2023/2024 – zhvillimi i fshatrave	1.526.507	1.180.000	Komuna e Qendër Zhupës	Qytetarët e Komunës së Qendër Zhupës	U furnizuan 15 kontejnerë të metalit prej 1100l, 20 kontejnerë prej plastike prej 1100l, 200 kontejnerë plastike prej 120l
3.5.6	Masa për mbrojtjen e tokës nga ndotja	Përforcimi i kapaciteteve komunale për menaxhim me mbeturina në Komunën e Vevçanit	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për ZHBR 2023/2024 – zhvillimi i fshatrave	3.258.085	5.180.640	Komuna e Vevçanit	Qytetarët e Komunës së Vevçanit	U furnizua mjet i specializuar për grumbullimin e mbeturinave
3.5.6	Masa për mbrojtjen e tokës nga ndotja	Furnizimi i mjetit të specializuar për grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave NPK Higjiena komunale në Komunën e Makedonski Brodit	Byroja për zhvillim rajonal	Programi për ZHBR 2023/2024 – zhvillimi i zonave urbane	1.950.025	1.850.000	Komuna e Makedonski Brodit	Qytetarët e Komunës së Makedonski Brodit	U furnizua mjet i specializuar për grumbullimin e mbeturinave
3.5.7	Marrja e masave për tejkalimin e problemeve që vijnë nga ndryshimet klimaterike	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.5.8	Masa për menaxhimin e rreziqeve që vijnë nga fatkeqësitë elementare	Nuk ka aktivitete të realizuara							
Prioriteti 3.6 Përmirësimi i efikasitetit energjetik dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë									

MASA		PROJEKT/ AKTIVITET	BURIMET FINANCIARE	PROGRAMI	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (në denarë)	MJETE TË REALIZUARA	BARTËS	SHFRYTËZUES	INDIKATOR/Ë
3.6.1	Masa stimuluese për shfrytëzimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.6.2	Zvogëlimi i shfrytëzimit të derivateve fosile si energji në industri dhe amvisëri	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.6.3	Përmirësimi i energjisë efikase në objektet publike	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.6.4	Masa stimuluese për energji efikase në amvisëri	Nuk ka aktivitete të realizuara							
3.6.5	Mbështetje të iniciativave për prodhimin e energjenteve alternative ekologjike	Nuk ka aktivitete të realizuara							

C. PASQYRIM TABELAR PËR REALIZIMIN E TË GJITHA INVESTIMEVE PRIVATE NË RAJONIN PLANOR PËR VITIN RAPORTUES 2024

(Tabela është përshtatur në pajtueshmëri me numrin e qëllimeve strategjike të përcaktuara, numrin e prioriteteve të përcaktuara në kuadër të qëllimeve strategjike dhe numrin e investimeve private në kuadër të secilit prioritet të përcaktuar)

PASQYRIM TABELAR PËR INVESTIMET PRIVATE TË REALIZUARA NË RAJONIN PLANOR PËR VITIN RAPORTUES 2024							
QËLLIMI STRATEGJIK 1 Avancimi i ekonomisë dhe paritetin gjinor përmes shfrytëzimit të përparësive krahasimore të burimeve njerëzore dhe materiale, përmirësimi i infrastrukturës, aktivitete investuese në NVM me teknologji të reja, njohuri dhe inovacion, qasje deri te financat dhe qëndrueshmëri në ambientin jetësor, bujqësi dhe zhvillim rural.							
PRIORITETI		PROJKETI	BURIMET E FINANCIMIT	VLERA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT (në denarë)	MJETET E REALIZUARA	BARTËS	INDIKATORË/T
1.1	Rritja e konkurrencës së ekonomisë rajonale	Nuk ka të dhëna					
1.2	Përforcimi dhe modernizimi i sektorit të NVM	Nuk ka të dhëna					
1.3	Rritja e investimeve	Miniera dhe nxjerra e gurit; industria përpunuese; Furnizimi me energji elektrike, gaz, avull dhe klimatizim	Investime private	3.072.000.000	3.072.000.000	Nuk ka të dhëna	
1.4	Zhvillimi i infrastrukturës	Investime në ndërtimtari	Investime private	10.492.000.000	10.492.000.000	Nuk ka të dhëna	
1.5	Përmirësimi i bujqësisë dhe zhvillimit rural	Investime në mjete themelore në bujqësi, pylltari dhe peshkim	Investime private	428.000.000	428.000.000	Nuk ka të dhëna	

QËLLIMI STRATEGJIK 2 - Arsim konkurrues sipas nevojave të bashkësive lokale, bashkësisë së biznesit dhe tregut të punës, avancimi i barazisë gjinore dhe përmirësimi i qasjes deri te arsimimi dhe shërbimet sociale të qytetarëve, në drejtim të zvogëlimit të largimit të të rinjve dhe de popullimit, me punësim produktiv dhe mbrojtje sociale të fëmijëve, personave të pamundshëm dhe të varur në aspekt social dhe kategorive të rrezikuara

2.1	Përmirësimi i kualiteit të arsimit dhe përshtatja e nevojave me kërkesat e tregut të punës	Nuk ka të dhëna					
2.2	Nxitja e bashkëpunimit mes arsimit dhe sektorit të biznesit	Veprimtaritë profesionale, shkencore dhe teknike, administrative dhe ndihmëse dhe veprimtaritë shërbyese	Investime private	262.000.000	262.000.000	Nuk ka të dhëna	/
2.3	Parandalimi i ikjes së të rinjve të kualifikuar nga rajoni	Entet publike dhe mbrojtja, sigurimi i detyrueshëm social, arsimi, veprimtari të mbrojtjes sociale dhe shëndetësore	Investime private	283.000.000	283.000.000	Nuk ka të dhëna	/
2.4	Mundësi të barabarta për të gjithë në tregun e punës	Nuk ka të dhëna					
2.5	Qasje e njëjtë deri te të gjitha shërbimet për të gjithë qytetarët e rajonit	Nuk ka të dhëna					

QËLLIMI STRATEGJIK 3 - Turizmi, trashëgimia kulturore dhe natyrore, ambienti jetësor i mbrojtur dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë të avancuara janë faktorë për zhvillim të qëndrueshëm të veçantë në RPJP

3.1	Përmirësimi i qasjes dhe rregullshmërisë së lokaliteteve turistike	Veprimtaritë financiare dhe veprimtaritë e sigurimeve	Investime private	184.000.000	184.000.000	Nuk ka të dhëna	/
3.2	Tejkalimi i karakterit sezonal të turizmit në rajon	Tregtia me shumicë dhe pakicë; Rregullimi i mjeteve motorike dhe motoçikletave; Transporti dhe magazinimi; Objektet për bujtje dhe shërbime me ushqim	Investime private	1.529.000.000	1.529.000.000	Nuk ka të dhëna	/
3.3	Nxiti dhe zhvillimi i formave alternative rurale të aktiviteteve turistike	Art, zbavitje dhe rekreacion, veprimtari tjera shërbyese	Investime private	5.000.000	5.000.000	Nuk ka të dhëna	/
3.4	Përmirësimi i menaxhimit me destinacionet turistike	Informacione dhe komunikim	Investime private	47.000.000	47.000.000	Nuk ka të dhëna	/
3.5	Mbrojtja e ambientit jetësor	Nuk ka të dhëna					

E. RAPORT TABELAR I AKTIVITETEVE TË REALIZUARA PËR SIGURIMIN E TRANSPARENCËS NË VITIN RAPORTUES 2024

NUMRI DHE PËRMBAJTJA E AKTIVITETEVE TË REALIZUARA PËR SIGURIMIN E TRANSPARENCËS NË VITIN RAPORTUES 2024									
MUAJI	NJOFTIME PËR PUBLIKUN	PRES KONFERENCA	SHPLLJET NË MEDIA	DEKLARATA PËR MEDIAT	PARAQITJET NË MEDIA	SHPLLJET NË RRJETET SOCIALE			
						Facebook	Instagram	Twitter	YouTube
Janar	Shpallja e Planit për furnizime publike për vitin 2024 në SEFP dhe në ueb faqen e Qendrës për zhvillim të RPJP		Shpallje në mediat dhe portalet lokale për fillimin e përgatitjeve për realizimin e investimeve kapitale në Rajon në vitin 2024. Lajmërim për publikun me rastin e dorëzimit të pajisjeve – lift hidraulik, dy vaska për elektro-terapi dhe njësisë për krimoterapi dhe zhveshtore në ESHP Shën Erazmo			1. Shpallja e informacioneve për punën vijuese të Qendrës për zhvillim, shpërndarja e shpalljeve dhe thirrjeve për mundësitë e financimit të projekteve për personat juridik dhe fizik dhe komunat nga rajoni, shpërndarja e eventeve të ndryshme të cilat realizohen në Rajon, shpërndarja e shpalljeve për trajnime – 1 shpallje.	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka Instagram kanal të hapur përfshirë datën 31.12.2024	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka hapur Twitter kanal përfshirë datën 31.12.2024	Në këtë muaj nuk janë shpallur video materiale në YOUTUBE kanalin e Qendrës.
Shkurt	Shpallje për furnizim publik për Furnizimin e sistemeve fotovoltaike në RPJP Shpallje për furnizim publik për Instalimin e paneleve diellorë në ESHP Nefrologji Shpallje për furnizim publik për Rikonstruktimin e infrastrukturës rrugore në komunat e Qendër Zhupës, Vevçanit, Dibrës dhe Pllasnicës					1. Shpallja e informacioneve për punën vijuese të Qendrës për zhvillim, shpërndarja e shpalljeve dhe thirrjeve për mundësitë e financimit të projekteve për personat juridik dhe fizik dhe komunat nga rajoni, shpërndarja e eventeve të ndryshme të cilat realizohen në Rajon, shpërndarja e shpalljeve për trajnime – 12 shpallje.	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka Instagram kanal të hapur përfshirë datën 31.12.2024	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka hapur Twitter kanal përfshirë datën 31.12.2024	Në këtë muaj nuk janë shpallur video materiale në YOUTUBE kanalin e Qendrës.

MUAJI	NJOFTIME PËR PUBLIKUN	PRES KONFERENCA	SHPALLJET NË MEDIA	DEKLARATA PËR MEDIAT	PARAQITJET NË MEDIA	SHPALLJET NË RRJETET SOCIALE			
						Facebook	Instagram	Twitter	YouTube
Mars	Lajmërim/Shpallje për mbledhje të Këshillit për zhvillim të Rajonit.		Lajmërim për mediat për mbledhjen e mbajtur të Këshillit për zhvillim të RPJP dhe çështjeve të shqyrtuara të rëndësisë rajonale.			1. Shpallja e informacioneve për punën vijuese të Qendrës për zhvillim, shpërndarja e shpalljeve dhe thirrjeve për mundësitë e financimit të projekteve për personat juridik dhe fizik dhe komunat nga rajoni, shpërndarja e eventeve të ndryshme të cilat realizohen në Rajon, shpërndarja e shpalljeve për trajnime – 5 shpallje.	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka Instagram kanal të hapur përfshirë datën 31.12.2024	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka hapur Twitter kanal përfshirë datën 31.12.2024	Në këtë muaj nuk janë shpallur video materiale në YOUTUBE kanalin e Qendrës.
	Shpallja e furnizimit publik për Rikonstruktimin e ndërtesës administrative në Komunën e Debërcës								
	Shpallja e furnizimit publik për furnizimin e EHO aparatit për ESHP Kardiologjinë								
	Shpallja e furnizimit publik për Rikonstruktimin e kopshtit të fëmijëve në Vevçan								
	Shpallja e furnizimit publik për Rikonstruktimin e ndërtesës administrative në Komunën e Kërçovës								
	Shpallja e lajmit për Instalimin e sistemit për shpërndarjen e oksigjenit medicinal në ESHP Nefrologjinë		Lajmërim për mediat për aktivitetin e realizuar në projektin për Rikonstruktimin e ESHP Nefrologjisë						

MUAJI	NJOFTIME PËR PUBLIKUN	PRES KONFERENCA	SHPALLJET NË MEDIA	DEKLARATA PËR MEDIAT	PARAQITJET NË MEDIA	SHPALLJET NË RRJETET SOCIALE			
						Facebook	Instagram	Twitter	YouTube
Prill	Shpallja e furnizimit publik për Rikonstruktimin e infrastrukturës rrugore në RPJP Shpallja e furnizimit publik për Rikonstruktimin e ndërtesës administrative në Komunën e Debërcës Shpallja e furnizimit publik për Projektimin e infrastrukturës rrugore në RPJP Shpallja e furnizimit publik për Rikonstruktimin e ESHP Nefrologjisë Shpallja e lajmit për publikun me rastin e pranim dorëzimit të Sistemit për osmozën reverzibile në ESHP Nefrologjinë					1. Shpallja e informacioneve për punën vijuese të Qendrës për zhvillim, shpërndarja e shpalljeve dhe thirrjeve për mundësitë e financimit të projekteve për personat juridik dhe fizik dhe komunat nga rajoni, shpërndarja e eventeve të ndryshme të cilat realizohen në Rajon, shpërndarja e shpalljeve për trajnime – 4 shpallje.	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka Instagram kanal të hapur përfshirë datën 31.12.2024	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka hapur Twitter kanal përfshirë datën 31.12.2024	Në këtë muaj nuk janë shpallur video materiale në YOUTUBE kanalin e Qendrës.
MUAJI	NJOFTIME PËR PUBLIKUN	PRES KONFERENCA	SHPALLJET NË MEDIA	DEKLARATA PËR MEDIAT	PARAQITJET NË MEDIA	SHPALLJET NË RRJETET SOCIALE			
						Facebook	Instagram	Twitter	YouTube
Maj	Shpallja e lajmit për pranim dorëzimin e punëve për Rikonstruktimin e ESHP Kardiologjisë – Ohër		Shpallja e lajmit për pranim dorëzimin e punëve për Rikonstruktimin e ESHP Kardiologjisë - Ohër			1. Shpallja e informacioneve për punën vijuese të Qendrës për zhvillim, shpërndarja e shpalljeve dhe thirrjeve për mundësitë e financimit të	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka Instagram kanal të hapur	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka hapur Twitter kanal përfshirë	Në këtë muaj nuk janë shpallur video materiale në YOUTUBE

	Shpallja e lajmit për Instalimin e paneleve diellorë për prodhimin e energjisë elektrike në ESHP Nefrologjinë					projekteve për personat juridik dhe fizik dhe komunat nga rajoni, shpërndarja e eventeve të ndryshme të cilat realizohen në Rajon, shpërndarja e shpalljeve për trajnime – 0 shpallje.	përfshirë datën 31.12.2024	datën 31.12.2024	kanalin e Qendrës.
MUAJI	NJOFTIME PËR PUBLIKUN	PRES KONFERENCA	SHPALLJET NË MEDIA	DEKLARATA PËR MEDIAT	PARAQITJET NË MEDIA	SHPALLJET NË RRJETET SOCIALE			
						Facebook	Instagram	Twitter	YouTube
Qershor	Shpallja e furnizimit publik për Rikonstruktimin e kopshteve për fëmijë në Komunën e Ohrit.					1. Shpallja e informacioneve për punën vijuese të Qendrës për zhvillim, shpërndarja e shpalljeve dhe thirrjeve për mundësitë e financimit të projekteve për personat juridik dhe fizik dhe komunat nga rajoni, shpërndarja e eventeve të ndryshme të cilat realizohen në Rajon, shpërndarja e shpalljeve për trajnime – 5 shpallje.	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka Instagram kanal të hapur përfshirë datën 31.12.2024	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka hapur Twitter kanal përfshirë datën 31.12.2024	Në këtë muaj nuk janë shpallur video materiale në YOUTUBE kanalin e Qendrës.
	Shpallja e furnizimit publik për Instalimin e sistemit për kardiologji intervenuese								
	Shpallja e furnizimit publik për Furnizimin dhe instalimin e dizel agregatit për ESHP Nefrologjinë								
	Shpallja e lajmit për publikun me rastin e vendosjes së paneleve diellorë në dy objekte në Komunën e Dibrës		Shpallja a e lajmit për mediumet me rastin e vendosjes së paneleve diellorë në dy objekte në Komunën e Dibrës						
Korrik	Shpallje për publikun me rastin e dorëzimit të EHO aparatit me ultra tinguj për nevojat e ESHP Kardiologjisë		Shpallje për publikun me rastin e dorëzimit të EHO aparatit me ultra tinguj për nevojat e ESHP Kardiologjisë			1. Shpallja e informacioneve për punën vijuese të Qendrës për zhvillim, shpërndarja e shpalljeve dhe thirrjeve për mundësitë e financimit të projekteve për personat juridik dhe fizik dhe komunat nga rajoni, shpërndarja e eventeve të ndryshme të cilat realizohen në Rajon, shpërndarja e	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka Instagram kanal të hapur përfshirë datën 31.12.2024	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka hapur Twitter kanal përfshirë datën 31.12.2024	Në këtë muaj nuk janë shpallur video materiale në YOUTUBE kanalin e Qendrës.
	Shpallja e lajmit për publikun për Rikonstruktimin e rrugës		Shpallje për publikun për Rikonstruktimin e rrugës "Popoj-Smolejca" në Komunën e Vevçanit						

	"Popoj-Smolejca" në Vevçan Shpallja e lajmit për publikun për Rikonstruktimin e rrugës "206" në Dibër Shpallja e lajmit për publikun për Rikonstruktimin e rrugëve dhe krahëve në Papradnikun e Vogël – Qendër Zhupë Shpallja e lajmit për publikun me rastin e vendosjes së paneleve diellore në tri objekte në Komunën e Makedonski Brodit		Shpallja e lajmit në media për rikonstruktimin e rrugës "206" në Dibër Shpallja e lajmit në media për rikonstruktimin e rrugëve dhe krahëve në Papradnikun e Vogël në Qendër Zhupë Shpallja e lajmit për media me rastin e vendosjes së paneleve diellore në tri objekte në Komunën e Makedonski Brodit			shpalljeve për trajnime – 4 shpallje.			
MUAJI	NJOFTIME PËR PUBLIKUN	PRES KONFERENCA	SHPALLJET NË MEDIA	DEKLARATA PËR MEDIAT	PARAQITJET NË MEDIA	SHPALLJET NË RRJETET SOCIALE			
						Facebook	Instagram	Twitter	YouTube
Gusht	Shpallje për furnizim publik për Furnizimin dhe montimin e mobileve për hemodializë Shpallja e furnizimit publik për Instalimin e sistemit për lajmërimin e pacientëve në ESHP Nefrologji Shpallja e furnizimit publik për Përmirësimin e ueb faqes aktuale të ESHP Nefrologjisë Shpallja e lajmit për publikun pas instalimit të sistemit për ngrohjen e ujit					1. Shpallja e informacioneve për punën vijuese të Qendrës për zhvillim, shpërndarja e shpalljeve dhe thirrjeve për mundësitë e financimit të projekteve për personat juridik dhe fizik dhe komunat nga rajoni, shpërndarja e eventeve të ndryshme të cilat realizohen në Rajon, shpërndarja e shpalljeve për trajnime – 3 shpallje.	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka Instagram kanal të hapur përfshirë datën 31.12.2024	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka hapur Twitter kanal përfshirë datën 31.12.2024	Në këtë muaj nuk janë shpallur video materiale në YOUTUBE kanalin e Qendrës.

	sanitar në ESHP Nefrologjinë Shpallja e lajmit me rastin e Rikonstruktimit të kopshtit të fëmijëve "Planinski cvet" në Vevčan		Shpallje në media me rastin e Rikonstruktimit të kopshtit të fëmijëve "Planinski cvet" në Vevčan						
MUAJI	NJOFTIME PËR PUBLIKUN	PRES KONFERENCA	SHPALLJET NË MEDIA	DEKLARATA PËR MEDIAT	PARAQITJET NË MEDIA	SHPALLJET NË RRJETET SOCIALE			
						Facebook	Instagram	Twitter	YouTube
Shtator	Shpallje për publikun për dorëzimin e softuerit dhe harduerit për mirëmbajtjen e sistemit informativ dhe përmirësimi i modulit për kardiologji intervenuese dhe tabletë për ESHP Kardiologjinë		Lajmërim për mediat për dorëzimin e softuerit dhe harduerit për mirëmbajtjen e sistemit informativ dhe përmirësimi i modulit për intervenim kardiologjik dhe tabletëve për ESHP Kardiologjinë.			1. Shpallja e informacioneve për punën vijuese të Qendrës për zhvillim, shpërndarja e shpalljeve dhe thirrjeve për mundësitë e financimit të projekteve për personat juridik dhe fizik dhe komunat nga rajoni, shpërndarja e eventeve të ndryshme të cilat realizohen në Rajon, shpërndarja e shpalljeve për trajnime – 1 shpallje.	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka Instagram kanal të hapur përfshirë datën 31.12.2024	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka hapur Twitter kanal përfshirë datën 31.12.2024	Në këtë muaj nuk janë shpallur video materiale në YOUTUBE kanalin e Qendrës.
Tetor	Shpallje për mediumet për mbajtjen e mbledhjes së këshillit për zhvillim të RPJP. Shpallja e lajmit për publikun me rastin e lëshimit në përdorim të		Lajmërim për mediat për zgjedhjen e Zharko Risteski për President të Këshillit për zhvillim të RPJP.	Deklaratë për mediat e kryetarit të Komunës së Makedonski Brodit, Zharko Risteski me rastin e zgjedhjes së tij për president të Këshillit për zhvillim. Deklaratë për mediat e minisrit për vetëqeverisje lokale, z.Zlatko Perinski,		1. Shpallja e informacioneve për punën vijuese të Qendrës për zhvillim, shpërndarja e shpalljeve dhe thirrjeve për mundësitë e financimit të projekteve për personat juridik dhe fizik dhe komunat nga rajoni, shpërndarja e eventeve të ndryshme të cilat realizohen në Rajon, shpërndarja e	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka Instagram kanal të hapur përfshirë datën 31.12.2024	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka hapur Twitter kanal përfshirë datën 31.12.2024	Në këtë muaj nuk janë shpallur video materiale në YOUTUBE kanalin e Qendrës.

	spitalit të rikonstruktuar ESHP Kardiologjia dhe pajisjeve të furnizuara, si dhe për ESHP Shën Erazmo			ambasadores së Zvicrës, sh.s.Veronika Ulman, drejtorit të QZHRPJP z.Valon Kaba, Presidnetit të Këshillit për zhvillim, d-r Kiril Pecakov, dhe u.d. drejtorit të ESHP Kardiologjia, d-r Biljana Tegoska, dhe drejtorit të ESHP Shën Erazmo, d-r Harallampie Sokarovski, me rastin e përfundimit të aktiviteteve nga projekti për rikonstruktimin e ESHP Kardiologjisë dhe furnizimit të pajisjeve.		shpalljeve për trajnime – 5 shpallje.			
MUAJI	NJOFTIME PËR PUBLIKUN	PRES KONFERENCA	SHPALLJET NË MEDIA	DEKLARATA PËR MEDIAT	PARAQITJET NË MEDIA	SHPALLJET NË RRJETET SOCIALE			
						Facebook	Instagram	Twitter	YouTube
Nëntor	Lajmërim për mediumet për mbajtjen e mbledhjes së këshillit për zhvillim të RPJP. Shpallja e lajmit për furnizimin dhe dorëzimin e dizel agregatit për nevojat e ESHP Nefrologjisë Shpallja e lajmit për instalimin e sistemit për lajmërimin e pacientëve në ESHP Nefrologjinë Shpallje e lajmit për përmirësimin e ueb faqes aktuale të ESHP Nefrologjisë		Lajmërim për mediat për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit për zhvillim të RPJP dhe çështjeve të shqyrtuara të rëndësisë rajonale.			1. Shpallja e informacioneve për punën vijuese të Qendrës për zhvillim, shpërndarja e shpalljeve dhe thirrjeve për mundësitë e financimit të projekteve për personat juridik dhe fizik dhe komunitat nga rajoni, shpërndarja e eventeve të ndryshme të cilat realizohen në Rajon, shpërndarja e shpalljeve për trajnime – 2 shpallje.	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka Instagram kanal të hapur përfshirë datën 31.12.2024	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka hapur Twitter kanal përfshirë datën 31.12.2024	Në këtë muaj nuk janë shpallur video materiale në YOUTUBE kanalin e Qendrës.

	Shpallja e lajmit me rastin e dorëzimit të mobiljeve për hemodializë për nevojat e ESHP Nefrologjisë.								
MUAJI	NJOFTIME PËR PUBLIKUN	PRES KONFERENCA	SHPALLJET NË MEDIA	DEKLARATA PËR MEDIAT	PARAQITJET NË MEDIA	SHPALLJET NË RRJETET SOCIALE			
						Facebook	Instagram	Twitter	YouTube
Dhjetor	Shpallja e lajmërimit për publikun për lëshimin zyrtar në punë të spitalit të rikonstruktuar ESHP Nefrologjia dhe pajisjeve të furnizuara			Deklaratë për mediumet e zëvendës ministrit për vetëqeverisje lokale, z. Erxhan Selimi, drejtorit të QZHRPJP z.Valon Kaba, dhe u.d.drejtorit të Nefrologjisë, d-r Jetmir Ziba me rastin e përfundimit të aktiviteteve nga projekti për rikonstruktimin e ESHP Nefrologjisë dhe furnizimit të pajisjeve.		1. Shpallja e informacioneve për punën vijuese të Qendrës për zhvillim, shpërndarja e shpalljeve dhe thirrjeve për mundësitë e financimit të projekteve për personat juridik dhe fizik dhe komunat nga rajoni, shpërndarja e eventeve të ndryshme të cilat realizohen në Rajon, shpërndarja e shpalljeve për trajnime – 31 shpallje.	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka Instagram kanal të hapur përfshirë datën 31.12.2024	Qendra për zhvillim të RPJP nuk ka hapur Twitter kanal përfshirë datën 31.12.2024	Në këtë muaj janë shpallur 3 video materiale në YOUTUBE kanalin e Qendrës.
	Lajmërim për mediat për nënshkrimin e marrëveshjeve mes Qendrës për zhvillim dhe MVL për grante të reja për furnizimin e pajisjeve të reja medicinale për ESHP Kardiologjia, ESHP Shën Erazmo dhe ESHP Nefrologjia								
	Shpallje për furnizim publik për Furnizimin dhe montimin e setit për video intubim për nevojat e ESHP Shën Erazmo								
	Shpallje për furnizim publik për Furnizimin dhe pranimin e aparateve për								

	hemodializë për nevojat e ESHP Nefrologjisë. Shpallje për furnizim publik për Furnizimin dhe pranimin e aparatit koronar EKG stres test për nevojat e ESHP Kardiologjisë.								
Gjithsej	45	0	17	3	0	73	/	/	3

Në pajtueshmëri me nenin 32 paragrafi 2 të Ligjit për zhvillim të barabartë rajonal (Gazeta Zyrtare 24/2021, 174/2021 dhe 241/2024), në pajtueshmëri me Rregulloren për formën dhe përmbajtjen e Raportit Vjetor për realizimin të Programit për zhvillimin të rajonit planor (Gazeta Zyrtare 203/2021), dhe në bazë të nenit 12 të Vendimeve për themelimin e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, drejtori i Qendrës parashton

RAPORTI I PUNËS FINANCIARE

të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor

për vitin 2024

1. Themelimi dhe qëllimet e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor është themeluar nga 9 (nëntë) njësi të vetëqeverisjes lokale të cilat janë pjesë e rajonit planor Jugperëndimor. Qendra për Zhvillim kryen punët profesionale dhe administrative-teknike për Këshillin për zhvillim, të cilat janë të rëndësishme për zhvillimin e rajonit planor Jugperëndimor, gjegjësisht për arritjen e qëllimeve dhe parimeve të politikës së zhvillimit të barabartë dhe të qëndrueshëm.

2. Burimet e financimit

Në pajtueshmëri me neni 35 të Ligjit për zhvillim të barabartë rajonal, të hyrat për financimin e aktiviteteve dhe programeve të punës të Qendrave për zhvillim të rajoneve planore realizohen nga këto burime si në vijim:

- Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut
- Buxhetet e NJVL-së
- Fondet e Bashkimit Evropian
- burime të tjera ndërkombëtare
- donacione dhe sponsorizime nga persona fizikë dhe juridikë
- mjete të tjera të përcaktuara me ligj

3.Realizimi i Planit financiar

Bazuar në qëllimet e përcaktuara dhe të ardhurat e përcaktuara me ligj, duke u nisur nga programet e përcaktuara dhe nevojave për funksionim normal të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, Këshilli për zhvillim i rajonit planor Jugperëndimor e miratoi Planin Financiar për punën e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor për vitin 2024, në seancën e mbajtur në datë 01.12.2023.

Në raportin financiar janë paraqitur të dhënat nga tre llogaritë e Qendrës për zhvillim, nga të cilat njëra për llogarin bazë dhe dy nënlllogari që janë hapur për projektet që financohen nga donatorët. Për secilën llogari janë përgatitur llogari vjetore të veçanta për vitin 2024 dhe ato janë dorëzuar në Regjistrin Qendror të RMV brenda afatit të përcaktuar ligjor.

3.1 Të hyrat

Të hyrat e projektuara i përkasin periudhës nga 01.01.2024 deri 31.12.2024 dhe janë verifikuar në vlerën e përgjithshme prej 139.771.029 denarë.

Në periudhën prej 01.01.2024 deri 31.12.2024 janë realizuar të hyra me vlerë të përgjithshme prej 125.230.734 denarë, nga të cilat 86.082.218 denarë në llogarinë themelore të Qendrës, ndërsa në nën llogarinë për projektin nga donatori “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv – faza e 2” në vlerë prej 35.333.426 denarë ndërsa te projekti i donatorëve “Përgatitja e dokumentacionit teknik për projekte prioritare infrastrukturore” në vlerë prej 3.815.090 denarë. Në përqindja realizimi i të hyrave është 89,59% nga të hyrat e parashikuara në planin financiar për vitin 2024.

Është e rëndësishme të ceket se me Ligjin e ri për zhvillim të barabartë rajonal pjesmarrja e Komunave për punët vijuese të Qendrës për zhvillim kryhet përmes pagimit të participimit për realizimin e aktiviteteve që janë paraparë në projekt.

3.2 Shpenzimet

Në vitin 2024 janë realizuar shpenzime me vlerë të përgjithshme prej 91.590.233 denarë, prej të cilave nga llogaria themelore 53.677.126 denarë, ndërsa nga nën llogaria e donatorit “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv (SDC –MVL) – faza e 2” janë realizuar 35.253.107 denarë dhe nga nënlllogaria e donatorit “Përgatitja e dokumentacionit teknik për projekte infrastrukturore” janë realizuar 2.660.000 denarë.

Shpenzimet e paraqitura në mënyrë strukturore janë realizuar për shpenzimet e mëposhtme:

- Për shpenzime kapitale gjegjësisht aktivitete të projekteve në kuadër të projekteve rajonale, të siguruara në vitin 2022 dhe 2023 dhe 2024, nga burimet buxhetore dhe donatorëve, janë harxhuar 84.566.418 denarë ose 92,33% nga shpenzimet e përgjithshme për vitin 2024.
- Për rroga, kontribute, taksa dhe shpërblime për të punësuarit në Qendrën janë realizuar shpenzime në vlerë të përgjithshme prej 4.581.837 denarë ose 5,00% nga shpenzimet e përgjithshme për vitin 2024
- për shërbime komunale, komunikime, transport dhe shpenzime të udhëtimit janë realizuar shpenzime në vlerë të përgjithshme prej 181.784 denarë ose 0,19% nga shpenzimet e përgjithshme.
- për shpenzimet tjera rrjedhëse janë shpenzuar 267.065 denarë ose 0,29% nga shpenzimet e përgjithshme në vitin 2024.
- Për shërbime të tjera që lidhen me punën vijuese të Qendrës (mbikqyrës, konsultant, pastrues, kontabilist, fotokopjim, printim, përkthim, lekturim, ekspertiz) dhe me realizimin e aktiviteteve të projektit nga llogarija e donatorin janë realizuar 321.977 denar ose 0,35% nga shpenzimet e përgjithshme për vitin 2024.
- Për materiale, inventar të imët, riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme janë shpenzuar 333.993 denarë ose 0,36% nga shpenzimet e përgjithshme për vitin 2024.

4. Detyrimet e Qendrës

Në pajtueshmëri me Ligjit për kontabilitet dhe shfrytëzuesve buxhetor në tërësi është zbatuar parimi i harmonizimit të detyrimeve të marra dhe pagesa e tyre gjatë vitit aktual buxhetor. Qendra për zhvillim, obligimet e krijuara nga punët vijuese, projektet rajonale të realizuara në vitin 2024 dhe obligimet nga projekti donator „Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv – faza 2“ dhe nga projekti “Përgatitja e dokumentacionit teknik për projekte infrastrukturore prioritare” të cilat arriten para mbylljes së kontes së thesarit i ka realizuar në tërësi, përveç atyre që nuk arritën në llogarin e Qendrës. Vlera e përgjithshme e obligimeve të bartuara për vitin e ardhshëm janë 18.243.876 denar prej të cilave nga llogaria themelore janë 8.848.965 denarë ndërsa nga llogarija e projektit ZHBRIQ-F2 janë 11.149.911 denarë dhe nga llogaria e projektit me UNDP 1.245.000 denarë.

5. Kërkesat

Kërkesat e përgjithshme deri në 31.12.2024 sipas evidencës kontabël arrin në 23.863.067 denarë. Në këtë shumë janë përllogaritur mjetet të cilat kanë të bëjnë me participimin e

Komunave për realizimin e projekteve me vlerë prej 570.024 denarë dhe nga llogaria e donatorit në pajtueshmëri me marrëveshtjen e nënshkruar me MVL në vlerë prej 23.293.043 denarë.

6. Projekte nga donatorët

Gjatë vitit 2024 vazhduan aktivitetet që i përkasin projektit „Zhvillimi i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv – faza 2“, dhe për të njëjtin është hapur nën llogari me numër 880006121278568 dhe për projektin “Përforcimi i kapaciteteve komunale për implementimin e projekteve – faza 2” për të cilin është hapur nën llogari me numër 880006121278572. Një pjesë nga aktivitetet e planifikuara në kuadër të projektit të parë u përfunduan në fund të vitit 2023, a në pajtueshmëri me marrëveshjen e nënshkruar përmes Shemës së Granteve për projektet investuese me komponent digjitale janë projekte dy vjeçare dhe përfunduan deri në fund të vitit 2024. Për projektin dytë, aktivitetet kryesore u realizuan gjatë vitit 2024, nga të cilat një aktivitet është bartur për vitin 2025. Në pjesën e parë të këtij raporti janë përfshirë të gjitha ndryshimet në këto nën llogari. Detaje për aktivitetet e projekteve të realizuara janë dhënë në pjesën narrative të Raportit për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor për vitin 2024.

7. Furnizimet publike

Në periudhën janar-dhjetor 2024, Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor ka përgatitur dhe realizuar **26** furnizime publike. Prej tyre, **23** furnizime publike janë realizuar përmes Sistemit Elektronik për furnizime publike në pajtueshmëri me Ligjin për furnizime publike, ndërsa **3** furnizime publike janë bërë në përputhje me Rregulloren e donatorit për realizimin e aktiviteteve të caktuara nga projekti „Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv – faza 2“, financuar nga Agjencia zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim dhe Ministria e vetëqeverisjes lokale. Nga numri i përgjithshëm (23) – 6 furnizime janë realizuar me procedura të hapura, 15 me procedurë të hapur të thjeshtë përmes SEFP, dhe 2 furnizime publike me vlerë të vogël. Në pajtim me rregullat e donatorëve janë realizuar 3 furnizime publike me vlerë të vogël.

Nga furnizimet publike të realizuara 23 janë të lidhura me implementimin e projekteve rajonale, 1 furnizim është për organizimin e trajnimit, njëra për organizimin e një eventi (Dita e Rajonit) dhe një furnizim për shërbime për printimin e Strategjisë komunikative.

Vlera e përgjithshme e marrëveshjeve të nënshkruara për furnizimet publike të realizuara përmes SEFP është **85.732.364** denarë me TVSH të llogaritur, ndërsa vlera e përgjithshme e marrëveshjeve të realizuara është **73.602.404** me gjithë TVSH. Vlera e përgjithshme e marrëveshjeve të nënshkruara dhe të realizuara për tre furnizimet e mbetura të cilat u realizuan sipas rregullave Zvicerane është **160.284** denar.

Të gjitha të dhënat dhe raportet janë dorëzuar brenda afateve ligjore deri tek Byroja për furnizime publik dhe të njëjtat janë publikuar dhe janë të vendosura në sistemin elektronik për furnizime publike edhe në WEB faqen e Qendrës për zhvillimin të rajonit planor Jugperëndimor.

Një përcaktim më i afërt i të hyrave sipas burimeve dhe shpenzimeve sipas shfrytëzuesëve dhe zërave është dhënë në llogaritë vjetore.

Strugë, 27.02.2025.

Qendra për zhvillim të
rajonit planor Jugperëndimor

Drejtör

Valon Kaba